

多治見市浸水対策実行計画 進捗管理一覧表

資料 3

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
河-1	河川整備計画 の立案	多治見市 道路河川課 下水道課	H24	20		100 —	完了		—
河-2	都市計画と河川 施設との調和	多治見市 都市政策課	H24-28	—	対策の方法検討	0 0	予定より 遅れている	H26年5月から国との協議を 実施	3
河-3	〃	国土交通省庄内川 河川事務所	H24-28	—	堤防嵩上げの具体案を作 成	10 50	予定どお り	地元説明を実施、早期に工 事着手できるよう調整	4
河-4	脇之島川の合 流処理	国土交通省庄内川 河川事務所	H24-29	1,000	切り直し道路の工事を実施 中。擁壁工の設計変更が必 要となったため、道路切り回 し完了は次年度まで遅延	4 14	予定より 遅れている	用地買収、切り直し道路工 事、脇之島川付け替え工事 の一部着手	5
河-5	脇之島川の整 備	多治見市 道路河川課	H24-29	406	特殊堤設置工 L=20.0m 事業認可取得 各種委託設計	2 13	予定どお り	用地買収・建物補償・設計 協議	6

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率 上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
河-6 ①	土岐川の水位 低下対策	国土交通省庄内川 河川事務所	H23-24	1,000		100 —	完了		—
河-6 ②	土岐川の水位 低下対策	国土交通省庄内川 河川事務所	H23-25		土岐川と大原川の合流点付 近の河床掘削1,200m3実施	20 100	完了		8
河-6 ③	土岐川の水位 低下対策	国土交通省庄内川 河川事務所	H27-29		掘削計画検討中。辛沢川合 流点付近の土岐川に堆積し た土砂については、計画を 前倒して掘削工事を実施 中	1 12	予定より 進んでいる	掘削箇所及び掘削量等 についての設計及び計画協議 を継続	9
河-7 ①	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	20		100 —	完了		—
河-7 ②	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	3		100 —	完了		—
河-7 ③	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-25	70	張ブロック工	40 100	完了		12
河-7 ④	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-25	0.5		100 —	完了		—
河-7 ⑤	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	3		100 —	完了		—

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
河-7 ⑥	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23～ 継続	0.3		100 —	完 了		—
河-7 ⑦	大原川の越水 対策	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-25	0.4		100 —	完 了		—
河-8 ①	辛沢川の修繕	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	30		100 —	完 了		—
河-8 ②	辛沢川の修繕	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	2		100 —	完 了		—
河-8 ③	辛沢川の修繕	国土交通省庄内川 河川事務所	H23	3		100 —	完 了		—
河-9	観音寺川の改 修	多治見市 道路河川課	H24-28	70	河川改修の委託設計を発 注し概略設計を完了	8 8	予定どお り	用地買収について協議	20
河-10	河川改修・排水 路改良	多治見市 道路河川課	H25-29	145	酒井田川・根本川付近の浸 水箇所に対する設計業務 赤坂町付近浸水対策詳細 設計	5 10	予定どお り	酒井田川付近の赤坂町浸 水箇所の工事を実施	21
合計				2,773					

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
排-1	下水道計画の見直しを検討	多治見市 下水道課	H24	-		100 -	完了		-
排-2	ポンプ場の新設	多治見市 下水道課	H24-29	2,100	事業認可取得、用地測量、 用地取得・補償交渉	1 2	予定どおり	用地買収・移転補償、実施 設計の実施	23
排-3	ポンプ場新設までの間の暫定 施策	多治見市 下水道課	H24	35		100 -	完了		-
排-4	ポンプ場の増強	多治見市 下水道課	H24-29	1,400	事業認可取得、基本詳細設 計の実施、河川協議の実施	1 8	予定どおり	土木建築工事の着手、関係 法令の手続き	25
排-5	ポンプの増強	多治見市 下水道課	H23	240		100 -	完了		-
排-6 ①	県管理道路の 排水能力の改良	多治見土木事務所 道路維持課	H23-24	15		100 -	完了		-
排-6 ②	県管理道路の 排水能力の改良	多治見土木事務所 道路維持課	H23-26	135	国道248号線ポンプ増強完 了	35 75	予定どおり	池田アンダーパス部、H26年度 6月末完了予定	28

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
排-7 ①	市管理道路の 排水能力の改 良	多治見市 道路河川課	H24-25	5	側溝整備工事完了	40 100	完了		29
排-7 ②	市管理道路の 排水能力の改 良	多治見市 下水道課	H24-28	61	市内雨水渠基本調査 縦断側溝の整備(三笠町第 1工区)	20 61	予定どお り	合流区域雨水渠詳細調査 縦断側溝の整備(三笠町第 2工区)	30
排-8	大原川への排 水樋管の改良	多治見市 道路河川課	H25-27	70	測量設計業務実施中	0 19	予定どお り	樋管設置工事 河川占用申請協議	31
排-9	民間施設(JR 敷地等)の雨水 処理	民間(JR等)	H24-29	-	浸水対策要望書の作成	0 10	予定どお り	対策依頼の継続	32
排-10	排水ポンプ車に よる内水排除	国土交通省庄内川 河川事務所	H24~ 対策完了 まで	-	出水期間中、多治見市南消 防署と土岐川出張所にポン プ車2台配置及び釜場の整 備	100 -	完了	H26年度出水期間中継続的 配備予定	-
排-11	可搬式ポンプに よる内水排除	多治見市 下水道課	H24	28		100 -	完了		-
排-12	調整池等の浚 渫農業用水の 改良	多治見市 道路河川課	H24-25	5		100 -	完了		-
合計				4,094					

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
抑-1	下水道計画の見直し	多治見市 下水道課	H24-29	170	笠原下水処理場から上滝呂橋までのルートの見直し	34	予定通り	河川横断部の基本設計	36
抑-2	流域調整	多治見市 道路河川課	H24-27	35	河川占有申請書の作成	1011	予定通り	占有申請と地元協議	37
抑-3 ①	貯留施設の新設(精華小→音羽緑地公園)	多治見市 道路河川課	H27-28	80	幼稚園の建替え計画により設置の見直し	010	予定通り	音羽緑地公園内に貯留量、貯留方式を検討、設計する。	38
抑-3 ②	貯留施設の新設(脇之島運動公園)	多治見市 道路河川課	H24	10		100-	完了		-
抑-3 ③	貯留施設の新設(太平公園)	多治見市 道路河川課	H28-29	38	事業プランを見直し	00	予定通り		40
抑-3 ④	貯留施設の新設(駅西駐車場)	多治見市 道路河川課	H26-27	2	事業計画を含めて見直し中	00	予定通り	オンサイトによる設置工事	41
抑-3 ⑤	貯留施設の新設	多治見市 区画整理課	H25-27	72	実施設計	015	予定通り	引き続き実施設計	42
抑-3 ⑥	貯留施設の新設	多治見市 医療整備課	H23-25	10	雨水貯留槽の設置	80100	完了		43

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
抑-3 ⑦	貯留施設の新設	多治見市 教育委員会	H23-24	20		80 100	完了		—
抑-4 ①	既存調整池等の改修(脇之島調整池)	多治見市 道路河川課	H24-25	35	調整機能回復(土砂浚渫)工事を実施	0 100	完了		45
抑-4 ②	既存調整池等の改修(平和霊園内)	多治見市 道路河川課	H28	16		0 0	予定どおり		46
抑-5	流域分散	多治見市 道路河川課	H24-28	10	実施設計	0 10	予定どおり	排水先変更事業の実施	47
抑-6	開発に伴う流出抑制施設設置基準の見直し	多治見市 開発指導課	H24-26	-	1000㎡以上の開発を対象に雨水抑制施設設置基準について考え方や問題点について関係課にて調整	20 30	予定より遅れている	1000㎡以上の開発を対象に雨水抑制施設設置基準を作成	48
抑-7	浸透施設の普及促進	多治見市 下水道課 開発指導課	H24-28	12	平成25年度民間26件設置済、公共施設4箇所7基設置済	17 44	予定どおり	個人宅雨水柵約30箇所、公共施設8基の設置検討	49
抑-9	土砂流出抑制	多治見市 道路河川課	H24-29	0	組織立上げの検討	0 0	予定より遅れている	手法の再検討(砂防事業、治山事業を検討中)	50
合計				510					

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
軽-1	防災情報の拡充	岐阜地方気象台	H24 (H25以降も実施)	-	特別警報の運用開始に伴い防災気象情報について自治体担当者に説明  ホットラインの運用説明	90 95	予定どおり	気象情報の利活用についての周知・啓発	51
軽-2	防災情報の拡充	多治見市 企画防災課	H24-26	15	インターネットによる防災情報収集・提供のための回線増強(光回線化)を実施	60 80	予定より進んでいる	庄内川河川事務所との相互の情報共有に向け、調整を実施予定	52
軽-3	防災情報の拡充	多治見市 下水道課	H24	20		100 -	完了		-
軽-4 ①	防災情報の拡充	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	25		100 -	完了		-
軽-4 ②	防災情報の拡充	多治見土木事務所 河川砂防課	H23-24	20		100 -	完了		-
軽-5	防災情報の拡充	国土交通省多治見 砂防国道事務所	H25-27	30		0 0	予定どおり	事業設計	56
軽-6	防災情報の拡充	多治見市 下水道課	H24-25	21	ハザードマップの作成	29 100	完了		57
軽-7	防災情報の拡充	岐阜地方気象台	H24	-		100 -	完了		-



No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
軽-8	防災情報の拡充	多治見市 企画防災課	H23-25	-	避難勧告発令基準・目安の設定・見直しについて、検討を実施。危険度が高まっている地区の推定方法を研究	25 75	予定より遅れている	避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインの改定に伴う見直しに合わせて、基準の設定を行う予定	59
軽-9	防災情報の拡充	多治見市 企画防災課	H23-24	1	避難勧告の発令基準・目安と併せて、情報提供内容・タイミングを検討中	50 75	予定より遅れている	避難勧告等の判断・伝達マニュアルに、情報提供文案・情報提供タイミングを記載する予定	60
軽-10	防災情報の拡充	多治見市 企画防災課	H23-24	1	土岐川右岸地区の設置完了	70 100	完了		61
軽-11	防災情報の拡充	多治見市 企画防災課	H24-25	-	ハザードマップ作成時に検討を行うとともに、ワークショップを実施することで市民からの意見を取り入れることとした	30 100	完了		62
軽-12 ①	調整池等の浚渫(脇之島調整池)	多治見市 道路河川課	H24	35		100 -	完了		-
軽-12 ②	調整池等の浚渫(北丘・パナタウン)	多治見市 道路河川課	H24-27	45	-	67 67	予定どおり	公共施設内雨水調整機能用地の検討・設計をする	64
軽-12 ③	調整池等の浚渫	多治見市 下水道課	H24-26	3	金岡町雨水支線と昭和町中央幹線の堆積土砂の浚渫	43 60	予定どおり	中央幹線の堆積土砂浚渫	65

No.	施策名称	事業主体	実施年度	概算 事業費  (百万円)	H25年度 取組概要	進捗率  上段:H24末 下段:H25末  %	進捗状況	H26年度 取組予定概要	浸水対策計画書 ページ番号
		主たる部署							
軽-12 ④	調整池等の浚渫	多治見市 道路河川課	H24-25	5	農業用排水路改良時に土砂撤去を実施	100 —	完了		—
軽-13	浸水地域での安全な建築誘導	多治見市 開発指導課	H24-27	—	市街化区域における災害対策のための建築規制誘導策の事例について調査し、内部で検討する予定	0 20	予定より遅れている	他市の事例を調査し、市街化区域における災害対策について、内部で具体的な検討に入る	67
軽-14	浸水地区への建築・開発の注意喚起	多治見市 開発指導課	H24-29	—	平和町等の看板設置済箇所の資料を作成。窓口にて対象区域の相談者に資料を配付する	5 80	予定どおり	池田地区の資料を追加する	68
軽-15	応援要請	多治見市 企画防災課	H24	—	災害派遣要請の目安を策定。	20 100	完了		69
軽-16	応援要請	多治見市 企画防災課	H24	—	災害ボランティアセンターの設置事例を研究	20 30	予定より遅れている	社会福祉協議会と、ボランティアセンターの設置に関する協議の実施予定	70
合計				221					
総合計				7,598					

上段:H24末  
下段:H25末

	完了	予定より進んでいる	予定通り	予定より遅れている	未着手		小計
河川整備	11 13	3 1	3 4	2 2	1 0		20 20
排水対策	7 8	0 0	6 6	1 0	0 0		14 14
流出抑制	2 4	1 0	10 9	1 2	1 0		15 15
浸水被害軽減	6 10	1 1	7 5	6 4	0 0		20 20
合計	26 35	5 2	26 24	8 8	2 0		69 69
	57 61			12 8			