

下水道事業の取組状況

1. 脇之島川河川整備計画作成業務委託【河－1】 1 ページ
 - ・ 6 月 7 日に契約済
 - ・ 現地測量を 7 月 9 日より実施中。
 - ・ 今年度の出来るだけ早い時期に河川の計画規模や計画流量等の整備方針を決定。

2. (仮称)脇之島雨水ポンプ場概略検討業務委託【排－2】 2 1 ページ
 - ・ 7 月 2 4 日に契約済。
 - ・ 7 月 2 6 日に初回打合せに実施予定。
 - ・ 今年度の出来るだけ早い時期にポンプ規模や配置計画の検討を実施。
 - ・ 計画と並行して工事や占用等の協議を国、県と実施予定。

3. フラップゲートの設置工事【排－3】 2 2 ページ
6 月 2 0 日に契約済
現在、ゲートの製作中
工事は 8 月中旬に完成予定

4. 土岐川右岸ポンプ場増強に係る概略検討業務委託【排－4】 2 3 ページ
 - ・ 6 月 2 5 日に契約済。
 - ・ 初回打合せを 7 月 4 日に実施。
 - ・ 今年度の出来るだけ早い時期にポンプ規模や配置計画の検討を実施。

5. 排水ポンプ購入事業【排－1 1】 3 2 ページ
 - ・ 社会資本総合整備計画の変更申請協議中
 - ・ 本年度の下水道事業費の補助金予算内で対応予定

6. 監視カメラ設置工事（平和町、田代町）【軽－3】 5 1 ページ
 - ・ 社会資本総合整備計画の変更申請協議中
 - ・ 本年度の下水道事業費の補助金予算内で対応予定

7. 内水ハザードマップ作成業務委託【軽－6】 5 5 ページ
 - ・ 社会資本総合整備計画の変更申請協議中
 - ・ 本年度と来年度の 2 ヶ年で作成予定。どのようなマップにしたら良いかを検討中。
庁内で協議して秋頃までに方針決定予定。