

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール ※R4.3.22時点

資料 4

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課			
		建設事業		その他	学校経営・課程(教委関連)		学校運営(校内ルール等)	その他(学童・PTA等)			
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容
令和3年度	8月	4	研究会：基本構想(案)提出			4	研究会：基本構想(案)提出			4	研究会：基本構想(案)提出
	9月	30	基本構想策定								
	10月			11 政策会議(策定報告) 20 教委会議付議(策定報告) // 契約審付議(プロポ実施)							
	11月	10	公募要領公告 // 選定委嘱・任命								
	12月	23	提案書メ切&委員送付			7	守口市さつき学園視察				
	1月	17	プロポ審査(プレゼン) // 設計者選定結果通知								
	2月	14	建築設計業務委託契約 // 建築設計協議～	26	教委会議付議(設計者報告)						
	3月					22	第11回研究会(事業者プレゼン)				
	春休		アスベスト・地形・地質調査								
	令和4年度	4月～	建築設計協議～ ・基本&実施設計 ・仮校舎設計 ・積算	国庫負担金等建築計画作成・提出			5月～	Gw明けに仕事の内容とスケジュールを確認するWGの総会を開催			
8月 末		基本設計完了、実施設計協議～				5月～	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> WG(校長 丸山指導監) ・経営方針、学年の区切り、校内組織、校名、部活 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 5px;"> WG(生指 吉川主事) ・標準服、体操服、生徒会と児童会、生活のきまり </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> WG(教頭 矢野主幹) ・通学路、PTA、CS、引越し、開校式、要覧、HP、リーフ </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 5px;"> WG(次長 事務局) ・条例関係、WG間の連絡や調整、研究会の招集等 </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> WG(教務 久野所長) ・教育課程、年間指導計画、時間割、日課、要録、通知表、学用品 </div>		

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール ※R4.3.22時点

資料4

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課		
		建設事業		その他	例規整備	学校経営・課程（教委関連）		学校運営（校内ルール等）	その他（学童・PTA等）	給食・調理
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日
	10月			笠中改修工事12補正予算要求 仮校舎リース12補正予算要求 R5未引越業務予算要求 R5新校舎建築工事予算（継続費）要求					9月 学童次期受託法人選定プロボ 10月 学童次期受託法人決定	
	1月 下旬	笠中改修工事発注・契約	1月 下旬	仮校舎リース発注・契約						
	3月～	仮校舎建設工事～					区切り・乗入れ試行案の決定			
令和5年度	4月～	建築設計協議～ ・実施設計、積算 仮校舎建設工事～		国庫負担金等申請			保護者説明会（進捗状況・今後の見通し）	4月 校歌検討開始	4月～ 学童新受託法人による運営（5年間）	
	10月 末	建築設計完成・検査 建設工事入札準備		R6工事管理委託予算要求 起債申請（I期）				標準服について意向調査（小4以下）		仮校舎配食業務予算要求 ・仮校舎配食計画の策定 ・配食業務仕様の確定
	12月 末	仮校舎完成・検査				12月 引越し作業の計画			11月 学童次年度入所説明会	
	1月～	建築工事契約議案準備		引越業務準備 多目的スペース内容聴取（県）			区切り・乗入れ案決定	1月 小学校通学路の見直し		
	3月	建築工事契約議決・本契約	未	引越作業			未 引越し作業	未 小学校通学路の決定	3月 学童引越作業	
令和6	4月～	仮校舎供用開始（小中隣接） 新校舎建築工事～ 建築工事管理委託～		国庫交付金申請 国庫負担金等実績報告（I期）			4月 区切り・乗入れ案の試行・検討 // 経営方針・校内組織検討開始	4月 標準服・体操服等選定開始 // 小学校新通学路で登校 児童会・生徒会共同事業の試行・検証	4月～ 学童仮校舎での運営開始 4月～ PTA規約・組織検討開始 // PTA小中共同実施案の検討 笠原小CS拡大案検討開始	仮校舎配食開始～
	5月	旧校舎解体工事発注								

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール ※R4.3.22時点

資料 4

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課			
		建設事業		その他	例規整備		学校経営・課程(教委関連)		学校運営(校内ルール等)	その他(学童・PTA等)	給食・調理
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容
年度	10月			R7建築工事予算要求 R7備品購入予算要求 起債申請(Ⅱ期)					10月 要覧・HP・リーフレット作成 11月 学童次年度入所説明会 2月 小中一貫CS設置案決定 // PTA小中共同実施一次案 PTA規約・組織案のまとめ		
令和7年度	4月～	新校舎建築工事 ・校舎棟解体、建設 ・体育館棟解体、建設 ・プール棟解体、建設 ・造成、外構	国庫交付金申請 国庫負担金等実績報告(Ⅱ期) 笠小旧校舎財産処分手続き		4月～ 区切り・乗入れ試行案の仮決定 // 区切り・乗入れ試行案保護者説明 // 全体・年間指導計画・時間割・日課案作成・検証 // 経営方針及び校内組織案実施・検証	4月～ 区切り・乗入れ試行案の仮決定 // 区切り・乗入れ試行案保護者説明 // 全体・年間指導計画・時間割・日課案実施・検証 // 経営方針及び校内組織案実施・検証	4月 保護者説明会(開校に向けてについて) 部活動開始学年案の実施・検証 児童会・生徒会共同事業年間計画の実施と検証	PTA小中共同実施一次案実施・検証 PTA規約・組織案の検証			
	8月		備品購入入札・仮契約	政策法務委員会(8月)				要覧・HP・リーフレット完成			
	9月		備品購入等契約議案準備	法令審査委員会(9月) 政策法務委員会予備(10月)							
	10月		R8仮校舎解体等予算請求 備品購入契約本契約 R8新校舎保守維持予算要求 起債申請(Ⅲ期)	法令審査委員会予備(10月) 教育委員会会議(11月) 条例改正を議会提案(11月) 条例公布(12月下旬)	要録・通知表の見直し、確認			11月 学童次年度入所説明会	新校舎配食業務予算要求 ・新校舎配食計画の策定 ・配食業務仕様の確定		
	12月				10月～ 引越し作業の最終確認(学校内)	10月～ 中学校通学路見直し					
	2月		建築工事完成・検査引渡		1月 入学予定者説明会	12月 校歌完成					
	2～3月			内覧会等 新校舎備品搬入		2月 小中通学路の決定 // 部活動開始学年案の決定 // 保護者説明会(開校に向けて)	2月 PTA小中共同実施案決定 2月 PTA規約・組織案決定 3月 学童引越作業				
	3月			未 引越作業 // 卒業式、閉校式?		未 引越作業					
	4月～		新校舎供用開始 仮校舎解体整地工事～	入学式、始業式 開校式?	1日 条例施行		入学式、始業式、開校式	1 学童4/1から保育あり	新校舎配食開始～		

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール ※R4.3.22時点

資料 4

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課		
		建設事業		その他	学校経営・課程（教委関連）		学校運営（校内ルール等）	その他（学童・PTA等）		給食・調理
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日
令和8年度	6月		笠中解体整地工事発注・契約	国庫負担金等実績報告（Ⅲ期）						
	7月	末	仮設校舎解体整地工事完了	笠中跡地の利活用						
	8月		仮設校舎解体・整地工事検査							
	3月		笠中解体整地完了・検査					11月	学童次年度入所説明会	
令和9年度	4月									