

道路河川課の取り組み状況

1. 脇之島川の嵩上げ工事【河－5】
5月29日契約済み
現在、本線部分の嵩上げ終了、8月31日までに完了予定
2. 脇之島川の整備【河－5】
平成25年度補助採択の為、国交省へ補助申請中
国交省事業箇所と調整を取りながら年度内に概算説明
3. 脇之島北グランドオンサイト工事【抑－3②】
現地調査・設計の後、教育委員会と調整後10月以降に発注予定
年度内中に完了予定
4. 脇之島（ホワイトタウン内）調整地浚渫工事【抑－4①】【軽－12①】
現地調査・設計の後、渇水期（10月以降）に工事着手できるよう計画
土砂浚渫と調整容量の拡大を計画
5. 調整地等の浚渫工事【軽－12②】
北丘団地内の調整地の土砂等浚渫工事
現地調査・設計の後、渇水期（10月以降）に工事着手できるよう計画
6. 農業用水路の改良と土砂浚渫【排－12】【軽－12④】
笠原川から取水する農業用水路の土砂浚渫を農閑期（10月以降）に行う
平和町地内を流れる農業用水路の修繕を農閑期（10月以降）に行う
笠原川・大原川の取水堰の増水時閉鎖方法を検討する
7. 観音寺川の改修計画【河－9】
9月補正にて業務委託設計・測量費を計上
辛沢川との合流点の土砂浚渫を辛沢川と合わせて終了
8. 市管理道路の排水能力の改良【排－7①】
現地調査を行い断面不足、老朽化、土砂溜まりの状況確認
地元調整を行い設計後順次工事発注する（9月以降）
9. 流域調整【抑－2】
平和町、脇之島町の丘陵地に降る雨水の一部を直接放流する為の委託設計を発注予定（9月以降）