

岐阜県多治見土木事務所の取組状況

◎河川関係

1. <大原川>河床掘削 【河-7①】
平成24年5月末 JR橋～国道19号橋 完了 (D=0.5～1.0m)
※JR橋より下流部は土岐川本川の河床掘削により河床が低下しているため経過観察
2. <大原川>砂洲除去 【河-7②】
平成24年5月末 JR橋～国道19号橋 完了 (D=0.5～1.0m)
※JR橋より下流部は土岐川本川の河床掘削により砂洲が減少しているため経過観察
3. <大原川>堤防張ブロック設置 【河-7③】
平成24年度下半期～平成25年度末 2ヶ年で実施予定
4. <大原川>堤の小規模嵩上げ 【河-7④】
平成24年度下半期発注予定
5. <大原川>堤防樹木の伐採 【河-7⑤】
平成24年度下半期発注予定
6. <大原川>フラップゲートの点検、修繕と清掃 【河-7⑥】
平成24年5月末 完了
7. <大原川>川裏ブロック積修繕と上部土羽護岸に張ブロック設置 【河-7⑦】
平成24年度下半期～平成25年度末 実施予定
※庄内川河川事務所との調整が必要
8. <辛沢川>堆積土砂の除去 【河-8①】
平成24年5月末 完了
9. <辛沢川>合流部パラペット嵩上げ 【河-8②】
平成24年6月末 完了
10. <大原川、笠原川>水位計と量水標の設置 【軽-4】
平成24年度下半期発注予定

◎道路関係

1. <国道248号>音羽アンダーパス排水ポンプ設備機能増強 【排-6②】
平成24年度完了予定
2. <(一)武並土岐多治見線>池田アンダーパス排水ポンプ設備機能増強 【排-6②】
平成24年度下半期～平成25年度 2ヶ年で実施予定
3. <国道248号・(主)名古屋多治見線>道路路面排水能力の増強 【排-6①】
平成24年度完了予定