

公共交通事業 旅客施設におけるバリアフリー整備(エレベーター、エスカレーター等)の設置、これに伴う旅客施設の構造の変更

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況	今後の課題
			短期			中期			長期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10以降			
バス車両	東濃鉄道株式会社	● バス車両更新時のノンステップバス導入	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	R3年度更新なし	保有路線バス39台中8台導入済み コロナ禍で車両への投資が厳しい状況
バス停	東濃鉄道株式会社	● 道路改修時には、正着が行える形状のバス停、上屋やベンチ等の設置を検討する。	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	未実施	今後、必要に応じ実施 費用の負担が課題

道路事業 道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物(歩道、道路用エスカレーター、通行経路の案内標識等)の設置。バリアフリー化のために必要な道路構造の改良

国道 市道	⑮国道248号 (市民病院周辺)	県多治見土木事務所道路課	● 溝蓋等の改修(2箇所)	○	○	○						未定	未実施	
	⑫市道213100 (精華小学校北側～ 精華交流センター)	市道路河川課	○ 路肩のカラー舗装による歩行空間と 車道の視覚的分離(530m)					○	○	○	○	5,000	未実施	事業費の確保
	④音羽小名田線 (音羽1～国道19号)	市道路河川課	● 透水性のある舗装への改修(410m)	○	○	○						10,000	60m実施	側溝改修も同時に行う必要あり
			● 歩道の平坦性の確保(410m)	○	○	○						5,000	24m実施	溝蓋取り換えの要否について水道 部局と協議が必要
			● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 (410m)	○	○	○						5,000	39m実施	点字シートによる対応を検討。 駅からの連続性について考慮
	⑫市道213024 (昭和橋南～フランチ)	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(470m)	○	○	○						10,000	240m 実施	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
	⑩市道413200 (音羽町4～総合福祉 センター)	市道路河川課	● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 (280m)					○	○	○	○	3,000	未実施	事業費の確保
	⑪福祉道路 (太平歩道橋)	市道路河川課	● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 (154m)					○	○	○	○	2,000	未実施	事業費の確保
	⑫市道011500 (昭和橋～山下町)	市道路河川課	○ 路肩のカラー舗装による歩行区間と 車道の視覚的分離(750m)	○	○	○						6,000	未実施	事業費の確保
	⑬市道011500 (昭和橋～山下町)	市道路河川課	○ 歩道の段差解消(230m)								○	未定	未実施	事業費の確保。 歩道の段差解消だけを考慮すると、 既存建物に段差が生じる

施設		事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況	今後の課題
				短 期			中 期			長 期				
				R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降			
市道	⑭市道212805 駅前商店街	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(280m)	○	○	○						8,000	280m 舗装改修	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
	⑮市道212800 ながせ商店街	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(410m)	○	○	○						10,000	410m 舗装改修	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
	⑰市役所本庁舎西 側歩道 (市道011403沿い、 庁舎敷地)	市総務課	● バス停までの歩道に視覚障がい者誘 導用ブロックの敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	本庁舎建て替えを考慮し敷設の検 討

都市公園事業 都市公園におけるバリアフリー化のために必要な整備

太平公園	市緑化公園課	● 園路の樹木の根上がりがあった場合の改修	○	○	○	○	○	○	○	○	5,000	R3年度 実施なし	現場の状況に応じ順次実施
		● 公園内において転落を防止する柵等の設置				○	○	○	○		4,000	未実施	園路内の橋4箇所中、木橋1箇所が老朽化し早期修理要
		● オストメイトに対応した水洗器具の設置								○	未定	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		△ ベビーチェア、ユニバーサルベッドの設置 ユニバーサルベッドの設置								○	未定	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		● 車いす使用者の足入れスペースを確保した水飲み器の設置								○	未定	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		○ 点字案内板の設置								○	未定	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討

建築物事業 建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

市役所本庁舎	市総務課	○ 多機能トイレ設置の検討	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	検討中	本庁舎建て替え時に設置
		◇ 触地図(施設案内冊子)の随時更新	○	○	○	○	○	○	○	○	0	更新済み	
市役所駅北庁舎	市教育総務課	◇ 触地図(施設案内冊子)の随時更新	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の配置を変更した際に更新
		○ 庁舎西側駐車場車いす使用者用スペースに屋根の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	4,000	未実施	本庁舎移転等、大規模工事と併せて実施

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)							事業費 (千円)	実施状況	今後の課題	
			短期			中期			長期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降			
県立病院	岐阜県立多治見病院	△ 新中央診療棟建設、既存棟改修及び外構工事の際、視覚障がい者誘導用ブロックを隣接市道から総合案内まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	新中央診療棟建設中	
総合福祉センター	市福祉課	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○							58,080	2箇所設置 (2、4階)	1階に設置予定(令和4年度)
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○								1箇所設置 (2階)	1階に設置予定(令和4年度)
パロー文化ホール	市文化スポーツ課	○ 視覚障がい者誘導用ブロックは、明度差等が設けられたものに改修	○	○	○						未定	未実施	令和4年度からの大規模改修工事にて検討中
		○ 車いす使用者駐車場の平坦性の確保・乗降スペース斜線塗装・屋根の設置	○	○	○						未定	未実施	令和4年度からの大規模改修工事にて検討中
		◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊急時設備の検討	○	○	○						未定	未実施	令和4年度からの大規模改修工事にて検討中
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付まで敷設	○	○	○						未定	未実施	令和4年度からの大規模改修工事にて検討中
ヤマカまなびパーク	市文化スポーツ課	○ 車いす使用者駐車場に国際シンボルマークの案内板、乗降用スペース床面の斜線塗装(2区画)	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	思いやり駐車場との兼用を検討中
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	設置場所と費用対効果の検討
精華交流センター	市文化スポーツ課	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	設置場所と費用対効果の検討

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況	今後の課題
			短 期			中 期			長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降			
産業文化センター	産業観光課	◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊急時設備の検討	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	大規模修繕事業の中で検討し、優先順位に従い実施していく
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	大規模修繕事業の中で検討し、優先順位に従い実施していく
多治見郵便局	多治見郵便局	○ 階段の手すりを2段とする	○								1,096	完了	
		○ 車いす使用者駐車場に国際シンボルマークの案内板、乗降用スペース床面の斜線塗装	○								3	完了	
		◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊急時設備の検討	○								858	完了	
ヤマナカ多治見フランテ	ヤマナカ多治見フランテ	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	3,000	2022年度 予算化	設置予定
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付カウンターまで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 受付カウンター付近に耳マークの設置と窓口職員による筆談対応	○	○	○						未定	未実施	
		◇ 触地図の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施	
		○ インターホン等の設置による係員の対応	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 非常時における避難器具の設置及び社員の訓練・教育	○	○	○						未定	未実施	
バロー多治見店	バロー多治見店	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 触地図の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施	
		◇ 非常時における避難器具の設置及び社員の訓練・教育	○	○	○						未定	訓練年2 回実施	避難器具の設置

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)							事業費 (千円)	実施状況	今後の課題	
			短 期			中 期			長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降			
ピアゴ多治見店	ピアゴ多治見店	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付カウンターまで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 受付カウンター付近に耳マークの設置と窓口職員による筆談対応	○	○	○						未定	未実施	
		◇ 触地図の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施	
		○ インターホン等の設置による係員の対応	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	
		◇ 非常時における避難器具の設置及び社員の訓練・教育	○	○	○						未定	未実施	

交通安全事業 バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標識の設置(高齢者、障がい者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標識等)

交通安全施設	多治見警察署	◇ 交通違反・違反駐車等の取り締まり強化	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	通常勤務を通じて実施	ゾーン30や通学路等実施場所の検討
		◇ 交通安全に関する広報・啓発活動	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	通常勤務及び交通安全運動を通じて実施	効果的な方法の検討

その他

多治見駅前広場付近	都市政策課	○ 総合的バス路線図の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	設置場所の検討及び地権者との協議が必要
-----------	-------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	---------------------