

多治見市バリアフリー基本構想

整備計画 進行管理表

令和5年2月

多治見市

整備計画 進行管理表中の記号について

1 整備目標の区分

整備目標については、整備基準への適合に向けて取り組む「特定事業」と「特定事業以外の事業」及び「その他（維持管理を含むソフト事業）」に区分して記述しています。

<特定事業>

●: (法)移動等円滑化基準に係る事業(省令等の整備基準に基づく整備内容) ※下記の【移動等円滑化基準】に詳細

<特定事業以外の事業>

○: (多治見市)福祉環境整備指針整備基準に係る事業(整備基準の内、語尾に「配慮する」「望ましい」等となっている項目は除く)

△: その他のハード事業

<その他>


◇: 維持管理を含むソフト事業(ソフト)

【移動等円滑化基準】

■	公共交通	:	移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(公共交通移動等円滑化基準)
■	建築物	:	高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条(建築物移動等円滑化基準)
■	公園・広場	:	移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(都市公園移動等円滑化基準)
■	路外駐車場	:	移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(路外駐車場移動等円滑化基準)
■	道路	:	移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(道路移動等円滑化基準)
■	交通安全	:	高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則等

2 整備時期について

整備目標の時期は、以下のように設定をしています。

 は、整備時期を表しています。

○ は、整備時期全体において整備を実施した(する予定)の年度を表しています

3 整備目標について

<整備時期>

短期: 令和3年度から令和5年度

中期: 令和6年度から令和9年度

長期: 令和10年度以降

公共交通事業 旅客施設におけるバリアフリー整備(エレベーター、エスカレーター等)の設置、これに伴う旅客施設の構造の変更

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短 期			中 期				長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
バス車両	東濃鉄道株式会社	● バス車両更新時のノンステップバス導入	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	更新なし	R4.9に1台導入	コロナ禍で車両への投資が厳しい
バス停	東濃鉄道株式会社	● 道路改修時には、正着が行える形状のバス停、上屋やベンチ等の設置を検討する。	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	未実施	未実施	今後、必要に応じ実施費用の負担が課題

道路事業

道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物(歩道、道路用エスカレーター、通行経路の案内標識等)の設置。バリアフリー化のために必要な道路構造の改良

施設		事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)							事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題	
				短期			中期								長期
				R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9					R10以降
国道	⑱国道248号 (市民病院周辺)	県多治見土木事務所道路課	● 溝蓋等の改修(2箇所)	○	○	○						未定	未実施	未実施	
市道	㉔市道213100 (精華小学校北側～ 精華交流センター)	市道路河川課	○ 路肩のカラー舗装による歩行空間と車道の視覚的分離(530m)				○	○	○	○	○	5,000	未実施	未実施	路肩カラー塗装。 事業費の確保。
	④音羽小名田線 (音羽1～国道19号)	市道路河川課	● 透水性のある舗装への改修(410m)	○	○	○	○					10,000	60m実施	32m実施	側溝改修も同時に行う必要あり
			● 歩道の平坦性の確保(410m)	○	○	○	○					5,000	24m実施	32m実施	溝蓋取り換えの要否について工事課と協議が必要
			● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設(410m)	○	○	○	○					5,000	39m実施	54m実施	点字シートによる対応を検討。 駅からの連続性について考慮
	⑫市道213024(昭和橋南～フランテ)	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(470m)	○	○	○	○					10,000	240m実施	未実施	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
	⑩市道413200(音羽町4～総合福祉センター)	市道路河川課	● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設(280m)				○	○	○	○	○	3,000	未実施	未実施	事業費の確保
	⑪福祉道路(太平歩道橋)	市道路河川課	● 視覚障がい者誘導用ブロックの敷設(154m)				○	○	○	○	○	2,000	未実施	未実施	事業費の確保
	⑫市道011500(昭和橋～山下町)	市道路河川課	○ 路肩のカラー舗装による歩行区間と車道の視覚的分離(750m)	○	○	○	○					6,000	未実施	未実施	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
	⑬市道010500(オリベストリート～山下町)	市道路河川課	○ 歩道の段差解消(230m)								○	未定	未実施	未実施	事業費の確保。 歩道の段差解消だけを考慮すると、既存建物に段差が生じる
	⑭市道212805駅前商店街	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(280m)	○	○	○	○					8,000	280m舗装改修	カラー舗装未実施	路肩のカラー舗装。 事業費の確保
⑮市道212800ながせ商店街	市道路河川課	○ 路肩の舗装改修(410m)	○	○	○	○					10,000	410m舗装改修	カラー舗装未実施	路肩のカラー舗装。 事業費の確保	
	⑰市役所本庁舎西側歩道(市道011403沿い庁舎敷地)	市総務課	● バス停までの歩道に視覚障がい者誘導用ブロックの敷設(2.5m)	○	○	○	○	○	○	○	○	20	未実施	実施済	樹脂製のため、破損等がないか定期的に点検する。

都市公園事業 都市公園におけるバリアフリー化のために必要な整備

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短期			中期			長期					
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
太平公園	市緑化公園課	● 園路の樹木の根上がりがあった場合の改修	○	○	○	○	○	○	○	○	5,000	未実施	①公園東側及び北西側根上がり箇所の補修工事を実施 ②園路水たまり箇所の改良工事を実施	現場の状況に応じ順次実施
		● 公園内において転落を防止する柵等の設置					○	○	○	○	4,000	未実施	園路木橋柵部の補修工事を実施	園路内の橋4箇所中、木橋1箇所が老朽化し早期修理要
		● オストメイトに対応した水洗器具の設置								○	未定	未実施	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		△ ベビーチェア、ユニバーサルベッドの設置								○	未定	未実施	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		● 車いす使用者の足入れスペースを確保した水飲み器の設置								○	未定	未実施	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討
		○ 点字案内板の設置								○	未定	未実施	未実施	長寿命化更新計画に準じ時期検討

建築物事業

建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短期			中期			長期					
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10以降				
市役所本庁舎	市総務課	○ 多機能トイレ設置の検討	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	検討中	検討中	本庁舎建て替え時に設置
		◇ 触地図(施設案内冊子)の随時更新	○	○	○	○	○	○	○	○	0	変更なし	変更なし	施設の配置を変更した際に更新
市役所駅北庁舎	市教育総務課	◇ 触地図(施設案内冊子)の随時更新	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	変更なし	変更なし	施設の配置を変更した際に更新
		○ 庁舎西側駐車場車いす使用者用スペースに屋根の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	4,000	未実施	未実施	本庁舎移転等、大規模工事と併せて実施
県立病院	岐阜県立多治見病院	△ 新中央診療棟建設、既存棟改修及び外構工事の際、視覚障がい者誘導用ブロックを隣接市道から総合案内まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	新中央診療棟建設中	新中央診療棟建設中	令和5年12月末竣工予定
総合福祉センター	市福祉課	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○								2箇所設置(2、4階)	1箇所設置(1階)	
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○								1箇所設置(2階)	1箇所設置(1階)	
バロー文化ホール	市文化スポーツ課	○ 視覚障がい者誘導用ブロックは、明度差等が設けられたものに改修	○	○	⊖						バロー文化ホール改修工事費用に含む	未実施	屋内の誘導ブロックについては、周囲の床材との明度及び輝度の差が大きいステンレス色のものを使用。屋外の誘導ブロックは現状の黄色が見やすくなるように洗浄。	
		○ 車いす使用者駐車場の平坦性の確保・乗降スペース斜線塗装・屋根の設置	○	○	⊖							未実施	車いす使用者駐車場の再整備(乗降スペースの斜線塗装等)は令和4年度に実施。屋根の設置は見送り。	
		◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊急時設備の検討	○	○	⊖							未実施	障がい者を対象とした非常誘導設備の設置は見送りとしたが、館内の非常用照明、誘導灯、非常放送設備等を一新し、安全に避難できるようにした。	
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付まで敷設	○	○	⊖							未実施	正面玄関から受付までの視覚障がい者誘導用ブロックを追加設置	

建築物事業

建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

施設	事業者名	整備目 標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短 期			中 期				長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
ヤマカまなびパーク	市文化スポーツ課	○ 車いす使用者駐車場に国際シンボル マークの案内板、乗降用スペース床 面の斜線塗装(2区画)	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	シンボルマークのみあり 斜線塗装未実施	思いやり駐車場との兼用を検討中
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面 道路から受付まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	未実施	設置場所と費用対効果の検討
精華交流センター	市文化スポーツ課	● オストメイトに対応した水洗器具の設 置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	未実施	設置場所と費用対効果の検討
産業文化センター	産業観光課	◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊 急時設備の検討	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	未実施	大規模修繕事業の中で検討し、優 先順位に従い実施していく
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面 道路から受付まで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	未実施	大規模修繕事業の中で検討し、優 先順位に従い実施していく
多治見郵便局	多治見郵便局	○ 階段の手すりを2段とする	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1,096	完了		
		○ 車いす使用者駐車場に国際シンボル マークの案内板、乗降用スペース床 面の斜線塗装	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	3	完了		
		◇ 視覚障がい者や聴覚障がい者への緊 急時設備の検討	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	858	完了		
ヤマナカ多治見フランテ	ヤマナカ多治見フ ランテ	● オストメイトに対応した水洗器具の設 置	○	○	○	○	○	○	○	○	3,000	2022年度 予算化	照会中	設置予定
		● 視覚障がい者誘導用ブロックを前面 道路から受付カウンターまで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施		
		◇ 受付カウンター付近に耳マークの設 置と窓口職員による筆談対応	○	○	○						未定	未実施		
		◇ 触地区の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施		
		○ インターホン等の設置による係員の対 応	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施		
		◇ 非常時における避難器具の設置及び 社員の訓練・教育	○	○	○						未定	未実施		

建築物事業

建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短 期			中 期				長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
パロー多治見店	パロー多治見店	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		◇ 触地図の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		◇ 非常時における避難器具の設置及び社員の訓練・教育	○	○	○						未定	訓練年2回実施	訓練年2回実施	
ピアゴ多治見店	ピアゴ多治見店	● オストメイトに対応した水洗器具の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		△ ユニバーサルベッドの設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		◇ 視覚障がい者誘導用ブロックを前面道路から受付カウンターまで敷設	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		◇ 受付カウンター付近に耳マークの設置と窓口職員による筆談対応	○	○	○						未定	未実施	耳マークの設置完了	
		◇ 触地図の設置	○	○	○	○	○	○	○		未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		○ インターホン等の設置による係員の対応	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	施設の大規模な改修等にあわせて実施を検討	
		◇ 非常時における避難器具の設置及び社員の訓練・教育	○	○	○						未定	法定訓練の実施	法定訓練の実施 模擬訓練の実施	

交通安全事業 バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標識の設置(高齢者、障がい者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示す

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短期			中期				長期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
交通安全施設	多治見警察署	◇ 交通違反・違反駐車等の取り締まり強化	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	通常勤務を通じて実施	令和3年10月に、養正小学校周辺をゾーン30に指定	・既設信号機の必要性の精査 ・真に必要な場所への信号機の設置の検討
		◇ 交通安全に関する広報・啓発活動	○	○	○	○	○	○	○	○	なし	通常勤務及び交通安全運動を通じて実施	要望があった小学校で、模擬信号機を用いた交通安全指導を実施 点字ブロック上に自転車を停めないよう指導	効果的な方法の検討

その他

施設	事業者名	整備目標 (●:特定事業、○:市指針、 △:その他のハード、◇:ソフト)	整備予定(年度)								事業費 (千円)	実施状況 (R3年度)	実施状況 (R4年度)	今後の課題
			短 期			中 期				長 期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10 以降				
多治見駅北駅前広場付	都市政策課	○ 総合的バス路線図の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	未定	未実施	未実施	本庁舎移転時に併せて設置するか検討