

組織名称	建設部
補職名・氏名	部長 村瀬正一

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

組織目標兼管理職個人目標			達成度
標題	実施する業務の内容	成果（評定時に記入）	
目標1 都市基盤施設等の整備 道路・河川・公園・緑地・市営住宅等の整備	①(都)音羽小田線道路新設事業の推進 ②若松町・大藪町交差点改良事業(7カド7ガバト)の推進 ③市道860703線(潮見公園線)改良事業の推進 ④市道522312(根本町8)線改良事業の推進 ⑤公園等の照明LED化の推進(3月) ⑥公園等の新たな利用について方針を定める(ドッグラン、スケートボード等) ⑦新庁舎及び北消防署の建替え支援 ⑧市有施設的设计・施工管理及び公共施設マネジメント業務の技術支援 ⑨道路・橋梁・トンネル・公園施設の長寿命化事業推進 ⑩市内一円道路・河川・公園等の改良工事等の実施	①地権者訪問(10/18)及び都市計画変更の住民説明会実施(11/5)。JR東海と全体協定(調査設計)・覚書・確認書・年度協定の締結(1月) ②若松町：R4年度分工事は、地元説明会(10月)実施、3月完成。残りの地権者については交渉を継続。大藪町：工事完了(3月) ③予備設計発注(7月)、建設技術検討委員会(12月)、完成(7月予定) ④道路詳細設計完了(12月)。次年度買収に向け地権者との協議を進める。⑤9月議会で繰越しの議決。R5.4完成予定 ⑥ドッグラン設置場所の検討を進め、整備方法、運営方法を決定 ⑦新庁舎：スケジュール、予算案策定、発注仕様検討実施。北署：発注仕様検討し設計発注(12月) ⑧パロ文化ホールや笠原中央公民館等の改修工事の技術支援を実施 ⑨道路5路線、橋梁3橋、トンネル箇所、遊具25基を実施 ⑩当初予定箇所については計画的に工事完了	T2
目標2 都市基盤施設等の管理 道路・河川・公園・緑地・市営住宅等の管理	①市営住宅集約化事業の推進(高根低層団地5戸及びその他市内4戸移転)(3月) ②市営高根団地跡地利用の検討及び測量分筆登記の実施(3月) ③債権管理計画に基づく市営住宅家賃等、収納率の向上(目標：現年度96.7%、過年度15.0%) ④民間空き住宅家賃補助の実施(5戸)と廃止に向けた制度見直し(3月) ⑤道路事故等に対する適正かつ迅速な対応(管理瑕疵賠償問題等) ⑥境界査定、占用関係事務等の適正な事務処理 ⑦メンテナンスエキスパート(ME)の育成及び橋りょう自主点検の実施(3月) ⑧児童遊園廃止に向けた地元調整等の実施(2箇所)	①高根2戸、その他2件の移転完了。5棟23戸用途廃止 ②境界立会、測量登記完了。補助金申請手続きを実施 ③現年度分94.6%、過年度分13.6%、収納率向上のため、電話督促、分納制約等を実施(12月末) ④5件補助決定済。3/31要綱廃止実施 ⑤3件の事故に対して2件の専決(5月、12月議会報告)、1件は瑕疵なしとして対応 ⑥境界査定141件、用途廃止受付3件、寄付受付9件(12月末)。占用関係は課内で協議し許可の可否を判断 ⑦道路河川課1名のME資格取得(計8名)。自主点検8橋実施 ⑧明和第2児童遊園を選定、地元自治会等と廃止に向け協議中	T2
目標3 安全で快適なまちづくりの推進(国県等との連携) 交通安全の推進及び快適な都市空間の創出	①記念橋から上流のかまちづくり事業の推進 ②公共用地植栽事業による緑化の推進(潮見公園に桜50選・山吹テクノパークに花桃・池田下水処理場に桜)(3月) ③(仮称)平和太平洋線道路整備の促進(県調整等) ④東濃西部都市間連絡道路整備の促進(国県調整等) ⑤国・県及び関係自治体等との連携、連絡調整 ⑥平和町地区におけるゾーン30事業の実施(3月) ⑦警察、県、交安協会と連携した交通安全運動の実施 ⑧交通安全プログラムによる通学路の安全点検の実施 ⑨幼児・高齢者等交通弱者を対象とした交通安全教室の実施 ⑩禁止区域内の放置自転車等の監視、指導、撤去 ⑪虎渓用水広場等の環境水利権に係る国交省との協議	①専門部会を3回開催。先進地(岡崎市)視察を実施 ②潮見・山吹・池田は契約済み。3月完成 ③県との事業連絡調整会議(書面開催)にて早期整備を要望 ④国との事業連絡調整会議(7/26)、県との連絡調整会議(書面開催)で早期整備を要望 ⑤庁内の要望を取りまとめ、国は7/26調整会議を開催、県は書面にて開催 ⑥関係機関及び地元調整を実施(地元内調整中) ⑦春夏秋冬と交通安全運動を実施(交通巡視、街頭啓発、高齢者宅ポストイン、T&K作戦等) ⑧多治見市通学路安全推進協議会を実施し、危険箇所を確認。一部次年度に予算化予定 ⑨安全教室を幼保64回、高齢者17回、その他3回実施(12月末) ⑩放置自転車188台回収。駅南再開発に伴う放置禁止区域の拡大(11月) ⑪虎渓用水の取水ゲート早期修繕のため、9月議会にて予算化。11月契約。令和5年度完成予定	T3
目標4 災害に強いまちづくりの推進 浸水対策事業の実施、防災・減災態勢の強化	①土岐川・庄内川流域治水プロジェクトの対策 ②市内全域を対象とした浸水対策協議会の運営 ③農業ため池及び農業用水路の整備 ④急傾斜地崩壊対策事業の推進(喜多町5丁目) ⑤水防訓練の実施(6月) ⑥河川・調整池等の土砂浚渫及び環境整備事業の推進 ⑦都市基盤施設の計画的な防災・安全点検の実施 ⑧ドローン操縦技術者の育成 ⑨危険木(松枯れ等)の調査及び伐採の実施 ⑩多治見市浸水対策会議の運営	①庄内川流域協議会開催(6月)、第11回土岐川流域治水協議会開催(3/2市長出席)、木曾川流域協議会開催(3月) ②関係機関に依頼し資料を作成。浸水対策協議会へ報告 ③ため池6件、農業用水路2件実施 ④9月発注、2月完成 ⑤6月12日に実施済 ⑥9月議会にて補正を計上し合わせて発注。3月末予定箇所完了 ⑦週1回のパトロールを行い必要な対策を実施 ⑧今年度2名の有資格者を育成(計8名) ⑨職員にて65本、業者委託にて350本伐採 ⑩今年度の実績をもとに資料作成し、2月20日開催	T3
目標5 市民との協働によるまちづくり事業の推進 市民と連携したまちづくり活動の支援	①土岐川観察館の適正な管理運営 ②土岐川観察館による水辺体験学習事業の実施 ③りばーびあ2022の開催 ④川と海のクリーン作戦の実施(10月) ⑤道路、河川、公園等の地域ボランティア活動の推進 ⑥地域住民等との協働による貴重樹木保全活動の実施 ⑦市民と協働した里山整備、管理事業の推進 ⑧春秋グリーンフラワー大作戦の実施 ⑨市民との協働による花苗育苗事業の実施 ⑩学校と連携した地域花かざり活動の支援	①事業評価委員会で極めて良好な評価を獲得 ②昭和幼稚園児による土岐川アユ放流等支援(6/3) ③降雨により土岐川水位が高く中止を決定 ④関係機関と協議調整し10月30日実施 ⑤加入促進や啓発活動を展開 ⑥森林文化アガミー・市民協働によるジゴフシの自生地調査5回、保護活動7回実施。ジゴフシの育苗中 ⑦地元ボランティア団体と協力し実施。市之倉の活動は国土交通省「手作り郷土賞」「審査委員特別賞」受賞 ⑧笠原花いっぱい運動やグリーンフラワー大作戦を実施。西高ボランティアは新規参加地元企業と共に「小さな親切」に応募 ⑨秋：12,940栽培(笠原、北丘) ⑩秋は小学校12校、中学校7校で実施	T3
b 独自目標加算 (任意設定) 例：自主研究グループ活動などの自己研鑽、職員提案活動、施策の紹介・普及活動等	(目標設定)	(成果)	

組織名称	建設部課長（国県統括・管理担当）
補職名・氏名	課長 岩田卓也

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

組織目標兼管理職個人目標		達成度	
標題	実施する業務の内容	成果（評定時に記入）	
<p>目標1</p> <p>国・県関連事業の推進及び調整</p> <p>国・県への事業促進要望及び事業協力</p>	<p>①(仮称)平和太平洋線整備促進に向けた県との調整及び要望(県調整等)</p> <p>②東濃西部都市間連絡道路整備促進に向けた国・県との調整及び要望</p> <p>③土岐川流域グリーンベルト事業連絡調整</p> <p>④国道19号並びに21号改修促進期成同盟会の運営</p> <p>⑤土岐川流域の会の運営</p> <p>⑥多治見土木協会の運営</p> <p>⑦国との事業連絡調整会議の連絡調整</p> <p>⑧県との事業連絡調整会議の連絡調整</p> <p>⑨国・県事業への協力</p>	<p>①県との事業連絡調整会議（書面開催）にて早期整備を要望</p> <p>②国との事業連絡調整会議(7/26)、県との連絡調整会議（書面開催）で早期整備を要望</p> <p>③笠原中学校、市之倉小学校のグリーンベルト活動参加(11月)</p> <p>④⑤⑥幹事会、総会（監査含む）とも書面による開催・決議(8/1)</p> <p>⑦⑧庁内の要望事項取りまとめ、国は7/26開催、県は8/29を予定していたがコロナ第7波流行により書面で開催</p> <p>⑨合同砂防施設点検参加、小学校砂防教室ハザードマップ提供協力、笠原滝呂バイパス期成同盟会参加</p>	T3
<p>市民と協働によるまちづくり事業の推進</p> <p>イベント、美化・清掃などの市民参加活動を通じたまちづくり意識の醸成</p>	<p>1.記念橋から上流の土岐川かわまちづくり事業の推進</p> <p>①国交省かわまちづくり支援制度への登録申請</p> <p>②多目的空間の管理運営体制案の策定</p> <p>③社会実験等を通じた利活用、管理方策案の抽出</p> <p>④協議会の運営</p> <p>⑤散策路等水辺整備の詳細設計</p> <p>2.りばーびあ2022の開催</p> <p>3.土岐川観察館の適正な管理運営及び支援</p>	<p>1.①かわまちづくり計画が国土交通省かわまちづくり支援制度に登録(8月)、伝達式を開催(9月)。本省河川環境課長を招き関係者で勉強会を開催(12月)</p> <p>②③④専門部会を立ち上げ、現地視察(岡崎市)を含め3回実施し、また民間事業者3社のヒアリングを行い、ニーズ調査や管理推進体制等を検討</p> <p>⑤国の進捗に合わせ次年度に繰り越し</p> <p>2.7/22開催に向け関係機関と協力の準備を進めてきたが、土岐川の水位が高く安全面を配慮して開催日前日に中止を決定</p> <p>3.コロナ禍の中適切な運営に事業評価委員会にて極めて良好の評価を獲得。昭和幼稚園児による土岐川アユ放流支援(6/3)。監視カメラ設置(11月)</p>	T2
<p>目標3</p> <p>公共土木施設の適正管理</p> <p>市道・法定外公共物等の適切な管理及び適正対応</p>	<p>①道路事故等に対する適正かつ迅速な対応(管理瑕疵賠償問題等)</p> <p>②境界査定事務の適正処理及び懸案事項に対する適切な対応(市道・河川内民有地、用途廃止、道路境界に係る訴訟問題・登記名義人相続人調査等)</p> <p>③開発行為等に際しての市管理施設の取扱に関する適切な対応</p> <p>④占用料徴収事務の適正処理(高収納率の維持)</p> <p>⑤道路台帳の適正な管理</p> <p>⑥道路・法定外公共物工事施行承認の適正処理</p> <p>⑦施設破損等への復旧命令</p> <p>⑧市道の認定、廃止、区域決定、供用開始</p>	<p>①3件の事故に対して2件の専決(5月、12月議会報告)、1件は瑕疵無しとして対応</p> <p>②境界査定立会い141件、用途廃止受付3件、寄付受付9件(12月末)</p> <p>③開発行為の協議・同意に関する受付26件(12月末)</p> <p>④占用許可・徴収事務を適正に実施。緊急輸送路24路線の電柱占用制限開始(3月)</p> <p>⑤6月に契約、約50路線の台帳修正完了見込み</p> <p>⑥承認工事の申請受付対応67件(12月末)</p> <p>⑦復旧命令対応37件(12月末)</p> <p>⑧14路線認定、4路線廃止を議決見込み。駅南ペDESTリアンデッキの管理に関する規則改正を実施(1月)</p>	T3
<p>目標4</p> <p>安全なまちづくりの推進</p> <p>交通安全の普及啓発、放置自転車対策の強化</p>	<p>①警察・県・交通安全協会と連携し、交通安全普及啓発の推進</p> <p>②交通安全意識向上に向け、幼稚園・保育園・高齢者等を対象とした交通安全教室の開催</p> <p>③交通安全に関する地元要望等への対応及び関係機関との調整(国・県・警察等)</p> <p>④東濃三市安全都市連絡協議会の運営</p> <p>⑤多治見駅南北の放置自転車禁止区域における指導強化</p> <p>⑥小泉駅・根本駅駐輪場の適正管理</p> <p>⑦「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知</p>	<p>①春夏秋年末の交通安全運動（交通巡視、街頭啓発、高齢者宅ポストイン、T&K作戦など）を実施</p> <p>②交通指導員により交通安全教室を開催。幼稚園保育園64回、高齢者向け17回、その他3回(12月末)</p> <p>③伐採依頼92件、違法放置物撤去依頼7件(12月末)</p> <p>④幹事会(4/26)、総会(書面)を開催。東濃三市小中学校を対象にポスターコンクールを開催、全134作品から優秀作品を東濃交通・地域安全推進大会で表彰(9/30)</p> <p>⑤放置自転車を15台回収、引取6件(12月末)、駅南再開発に伴う放置禁止区域の拡大(11月)</p> <p>⑥放置自転車(小泉駅97台、根本駅70台、姫駅6台)の回収</p> <p>⑦市HP、広報、PiPi、ポスター、安全運動等で周知</p>	T2
<p>目標5</p>			
<p>b 独自目標加算 (任意設定)</p> <p>例：自主研究グループ活動などの自己研鑽、職員提案活動、施策の紹介・普及活動 等</p>	(目標設定)	(成果)	

組織名称	建設部 道路河川課
補職名・氏名	課長 岡田英隆

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

組織目標兼管理職個人目標

目標	実施する業務の内容	成果（評定時に記入）	達成度
目標1 道路施策による都市基盤の強化 慢性的な渋滞の緩和及び安全性の確保・充実	1. (都) 音羽小田線道路新設事業の推進 ①JR中央線との立体交差点の詳細設計完了(3月) ②JR東海との設計協議完了(3月) ③公安協議及び意見聴取の完了(3月) 2. 交差点改良(ラウンドアバウト)事業の推進 ①若松町交差点北部の工事完成(3月) ②若松町交差点南東部の用地交渉に伴う技術支援(3月) ③大藪町交差点改良事業の完成(3月) ④「パトアバ」普及促進協議会事務局の円滑な運営 3. 潮見公園進入路整備事業の推進 ①道路線形確定に向けた道路予備設計の実施(3月) ②保安林解除の下協議の実施(3月) 4. 平和町地区におけるゾーン30事業の実施(3月)	1. ①②JR東海と全体協定書(調査設計)・覚書・確認書・年度協定の締結(1月), 詳細設計発注(2月/JR発注) ③公安協議書提出(9月), 意見聴取(1月) 2. ①発注(9月), 説明会(10月), 完成(3月予定) ②用地買収に向けた交渉資料の作成及び交渉支援 ③発注(10月), 完成(3月予定), 多治見警察署との連携による通行方法説明会(3月予定) ④全国担当者会議開催(9月), 幹事会開催(2月) 3. ①予備設計発注(7月), 建設技術検討委員会(12月), 完成(7月予定) ②東濃農林事務所に対する下協議の実施(3月予定) 4. 関係機関及び地元調整を実施(地元内調整中)	T2
目標2 公共土木施設の適正管理 市道・法定外公共物等の長寿命化と適正な管理	1. 橋りょう等長寿命化事業の推進 2. 主要道路舗装長寿命化事業の推進 3. 三滝トンネルの長寿命化対策(3月) 4. 中央自動車道にかかる跨道橋撤去等の推進 ①NEXCOとの継続協議と事業スケジュールの作成(3月) ②地元との合意形成と代替道路の安全対策の実施(3月) 5. 道路法第42条に基づく法定点検の実施(3月) 6. 橋りょう自主点検の実施(3月) 7. 河川管理台帳の整備 8. 農林道台帳の整備 9. 建設検討委員会の適切な運営 10. メンテナンスエキスパート(ME)の育成	1. 京町横断歩道橋等の完成(8月発注/3月完成予定), 橋梁修繕設計(3橋分)の完成(9月発注/3月完成予定), 道路改良工事(33件/執行額194(内補正69)百万円/96%), 道路維持工事(16件/執行額18百万円/率73%), 管理委託業務(28件/執行額91百万円/率98%) 2. 予定箇所完(5件/執行額72百万円/執行率90%) 3. 比較検討し工法を選定, 発注(10月), 完成予定(3月) 4. ①跨道橋撤去の助成決定(5月), 協定締結(3月予定) ②跨道橋撤去説明会と合意形成(6月), 代替道路(通学路)の安全対策完了(3月) 5. 発注(6月), 完成(3月予定)(橋46橋・歩道橋8橋) 6. ME(メンテナンスエキスパート)取得者による点検実施(8橋) 7. 8発注済(河川11月・農林道8月), 完成(3月予定) 9. 3事業(音羽小田線・潮見公園線・根本道路)の付議 10. 研修を経て職員1名資格取得(計8名)	T2
目標3 他事業関連に伴う都市基盤の強化 慢性的な渋滞の緩和及び安全性の確保・充実	1. 北消防署移転に伴う造成事業の推進 2. 市道522400線(根本町)改良事業の推進 3. 市道314300線(小名田)改良事業の推進 ①第1工区/用地買収済部分の工事実施(3月) ②第2工区/道路予備設計の実施(3月) 4. 市道314312線(旭ヶ丘)改良事業の推進 5. 市道412000線(県病院東)改良事業の推進 6. (仮称)平和と太平線道路整備事業の推進 7. 防火水槽耐震化事業の推進	1. 発注(7月), 前年度懸案の道路問題解決至(8月), 地元説明会(9月), 完成(7月予定) 2. 沿道地権者と丁寧な協議調整を経て詳細設計完成(12月) 3. ①発注(7月), 完成(1月) ②発注(7月), 完成(3月予定) 4. 発注(9月), 完成(2月) 5. R3予算分/3月完成予定, R4予算分/3月発注予定 県病院建設工事との進捗調整のため発注時期を調整 6. 都市政策課と協力による要望活動, 県との事業連絡調整会議(書面開催)による要望活動(9月) 7. 点検調査及び耐震診断業務完了(4月発注, 9月完成), 急速老朽化が判明した防火水槽撤去の対応(1月完成)	T3
目標4 災害に強いまちづくり 防災及び減災の強化	1. 浸水対策事業の推進(太平6他) ①排水路布設替(太平6)工事の実施(3月) ②排水路詳細設計業務(太平2他)の実施(3月) 3. 急傾斜地崩壊対策事業の推進(喜多5) 3. 河川(市内一円)の整備 4. 林道(市内一円)の整備 5. 農業用ため池(根本)及び農業用水路(大藪)の整備 6. 水防訓練の実施(6月) 7. 庄内川・木曾川流域治水協議会との連携 8. 多治見市浸水対策協議会の運営 9. ドローン有資格者の育成	1. ①発注(9月), 完成(3月予定) ②発注(5月), 完成(3月予定) 2. 発注(9月), 完成(2月) 3. 修繕(17件/執行額34(内補正11.5)百万円/率99%) 改良(2件/執行額20(内補正9)百万円/率93%) 4. 修繕(1件/執行額1百千円/率95%) 5. ため池(6件/執行額31(内補正20)百万円/率94%) 農業用水路(2件/執行額10百万円/率97%) 6. 企画防災課, 消防本部との連携による開催(6/12) 7. 庄内川流域協議会開催(6月), 第11回土岐川流域治水協議会開催(3/2市長出席), 木曾川流域協議会開催(3月) 8. 協議会の開催(2月) 9. 今年度2名の有資格者を育成(計8名)	T3
目標5 地域との連携及び安全・安心なまちづくり 市民との協働及び安全・安心な歩行空間の確保	①地元からの要望に基づく安全対策の推進 ②交通安全施設整備事業の推進 ③防犯灯設置事業の推進 ④交通安全プログラムによる通学路の安全点検の実施 ⑤バリアフリー事業の推進 ⑥自歩道分離整備改良事業の推進 ⑦土岐川かわまちづくり事業における技術支援 ⑧川と海のクリーン作戦の実施 ⑨たじみロードサポーター事業の強化及び充実 ⑩たじみかわまちサポーターの活動促進 ⑪りばーびあ2022の開催支援	①地元区要望(456件)の振分け作業, 維持関係分の現地確認, 対策可否の決定と優先順位による着実な対策 ②整備完了(13件/執行額32(内補正5)百万円/率90%) ③設置完了(4件;45基/執行額3百万円/率98%) ④通学路安全点検実施(7/21), 多治見市通学路安全推進協議会の参加(12月) ⑤⑥発注(6月), 完成(10月, 3月予定) ⑦計画登録完了(8月), 詳細設計発注(10月) ⑧関係団体との調整を経て運営体制刷新及びイベント開催(10月) ⑨その都度啓発活動展開 ⑩加入促進や啓発活動を展開, チラシ作成, 各所配布 ⑪雨天のため開催中止	T3
b 独自目標加算 (任意設定) 例：自主研究グループ活動などの自己研鑽、職員提案活動、施策の紹介・普及活動 等	(目標設定)	(成果)	

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

Table with 4 main columns: 目標 (Target), 実施する業務の内容 (Business to be implemented), 成果 (評価時に記入) (Results (to be entered at evaluation)), and 達成度 (Degree of achievement). It contains 5 main target rows (目標1-5) and a summary row (b).

組織名称	建設部 建築住宅課
補職名・氏名	課長 堀尾 裕生

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

組織目標兼管理職個人目標

目標	実施する業務の内容	成果（評定時に記入）	達成度
目標1 市営住宅の適正な管理運営 市営住宅の集約化推進・債権管理計画に基づく収納率の向上	①高根低層団地の集約化促進(5戸)、跡地利用検討及び測量分筆登記の実施(3月) ②市営住宅集約化計画に基づき移転交渉(集約促進住戸262戸の内4戸移転を計画)を実施(3月) ③債権管理計画(目標収納率：現年度96.7%、過年度15.0%)に基づく住宅家賃等の収納率の向上 ④市営住宅管理戸数減少を補完する民間空き住家賃補助(5件)の実施と廃止に向けた制度見直し(3月) ⑤市営住宅火災等災害時の対応、復旧及び火災予防啓発の実施	①集約化交渉：福祉部局の協力を得移転交渉を実施、2戸移転完了、測量分筆登記：公囀協会と契約、用地課協力で、境界立会、測量登記完了、補助金申請手続きを実施 ②美坂火災建物：2戸移転完了、1棟4戸用途廃止実施、その他：1戸移転完了、4棟19戸用途廃止実施 ③電話催告、分納誓約など個別対応実施(12月末現在現年度分94.6%・過年度分13.6%、対前年度比現年度分1.6%減、過年度分3.6%増) ④5件補助決定済、補助金見直しに向け財政課と協議、関係課、事業者へ周知、3/31要綱廃止実施 ⑤4/8美坂火災火元賃借人対応及び被災者一時避難、移転対応完了、R3/10/18向島火災復旧完了、火災共済手続き完了、入居者へ火災予防文書を送付	T2
目標2 市有施設整備の推進(工事) 市有施設建築営繕工事の計画的な実施	①バロー文化ホール大規模改修、特殊設備更新工事の実施(12月) ②笠原中央公民館改修整備工事の発注(R04-05) ③総合福祉センター配管及びトイレ改修工事の実施(2月) ④TYK体育館拠点避難施設整備工事(太陽光発電、照明、EV更新、屋上広場防水等改修、床改修等)の実施(3月) ⑤学習館空調設備取替工事の実施(2月) ⑥消防本部高圧受変電設備取替工事の実施(3月) ⑦営繕工事(50件程度)の年間発注計画策定と早期発注の実施及び緊急工事、修繕の適切な対応	①定例会議実施し工事監理実施、変更協議、議会手続きし変更契約、12/23完成、12/26竣工内覧会開催 ②契約事務実施、建築、機械11/16、電気11/14仮契約、12月議会承認後12/26本契約、現場工事(R5.4-)に向けて関係調整実施 ③12/21契約、関係調整し工事監理実施、3/31完成 ④太陽光：6/7契約、1/16完成、補助手続実施、エレベータ更新：5/27契約、2/28完成、床改修：12/2契約、3/31完成、屋上防水：2/15契約、3/31完成、各関係調整し工事監理実施 ⑤5/25契約、関係調整し工事監理実施、2/24完成 ⑥9/14契約、3/31完成予定がコロナ禍で繰越し実施 ⑦営繕工事(12月末64件)の発注計画を策定し、発注、工事監理を実施	T2
目標3 市有施設整備の推進(計画) 市有施設建築営繕計画の策定	①新本庁舎建替計画の策定支援(3月) ②笠原中央公民館改修工事設計業務の実施(8月) ③発達支援センター建設設計業務の実施(3月) ④北消防署建替設計業務の発注、地盤調査の実施、市之倉消防分団車庫地盤調査の実施(3月) ⑤笠原消防署車庫、意匠研究所研修棟(3棟)耐震診断業務の実施(3月) ⑥市有施設設計業務委託の早期発注及び公共施設マネジメント業務の技術支援(3月) ⑦令和5年度建築営繕工事計画及び実行予算の策定(10月) ⑧建築・設備技術者の技術向上	①スケジュール、予算案策定、発注仕様検討実施 ②実施設計を7/29完了、9/30、10/4住民説明会実施 ③基本設計をまとめ実施設計を2/28完了、発注事務実施、9/15、17利用者、9/16、18住民説明会実施 ④北署：地質調査6/3発注、7/29完了、8/26岐阜南署視察、発注仕様検討し発注1/31契約、市之倉：地質調査9/15発注、12/14完了、設計費予算協議実施 ⑤笠原：契約手続きし6/1契約、10/31完了 意匠研：契約手続きし9/16契約、2/28完了 ⑥笠原幼保：統合計画、スケジュール、予算案策定、屋ケ台整備：整備計画策定、3/31実施設計完了 ⑦現地調査を実施し、令和5年度計画、予算案作成 ⑧TOTO研修会4/14、アース研修会6/21、公共建築標準仕様書講習会7/6、7、8、防水研修会2/7他参加	T2
目標4 市営住宅の良好な居住環境の整備 市営住宅の良好な居住環境整備・長寿命化・バリアフリー化工事の実施	①社会資本総合交付金事業による市営住宅バリアフリー化整備工事(4戸=R3繰越2戸+R4当初2戸)の実施(1月) ②社会資本総合交付金事業による旭ヶ丘第2団地(中層)風呂設備設置工事の実施(1月) ③南姫団地(2棟)解体工事の実施(9月) ④向島住宅団地火災住宅復旧工事の実施(10月) ⑤社会資本総合交付金の獲得に向けた要望活動及び国、県等関係部署との協議の実施(3月)	①R3繰越分：設計をまとめ発注、5/25契約、10/31完成、R4分：設計をまとめ発注、12/6契約、3/22完成 ②設計をまとめ発注、9/14契約、1/10完成 ③設計をまとめ発注、4/19契約、工事監理を実施し8/17変更契約締結、8/31完成 ④設計をまとめ発注、5/16契約、工事監理、変更協議を実施、10/31完成 ⑤令和4年度実績報告、執行状況報告を実施、令和5年度事業の当初申請手続きを実施	T3
目標5 市営住宅の適正な維持管理 施設の適正な維持管理・運営	①住宅困窮者に対する入居相談や入居事務、家賃支払いが困難な入居者からの相談対応等の実施 ②市営住宅の建物・児童遊園・外灯等の定期的な施設点検、維持管理の実施 ③中層団地の給水施設の適正な維持管理の実施 ④苦情、通報等、建物不具合の適切な対応	①入居相談、家賃支払い相談を随時実施、その他、福祉部各課と連携し、障がい者世帯、生保世帯、DV被害世帯の入居相談を実施 ②市営住宅の建物(6/20、23、24、28)・児童遊園・外灯等の定期的な施設点検、維持管理の実施 ③定期点検等維持管理を業者委託し、報告書を受理確認、不具合事項を対応 ④入居者等からの苦情、通報等による、水漏れ、雨漏り等建物不具合の適切な対応	T3
b 独自目標加算 (任意設定) 例：自主研究グループ活動などの自己研鑽、職員提案活動、施策の紹介・普及活動 等	(目標設定)	(成果)	

組織名称	建設部 緑化公園課
補職名・氏名	課長 勝 泰彦

令和4年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

組織目標兼管理職個人目標		達成度	
標題	実施する業務の内容	成果（評定時に記入）	
目標1 公園、児童遊園、緑地等の整備 公園、児童遊園、緑地等の計画的な整備、更新	①都市公園照明的LED化の推進(3月) ②潮見の森薬草園の再整備の実施(3月) ③公共用地(潮見公園に桜50選、山吹テクノパークに花桃、池田下水処理場に桜：ジンダイアケボノ)植栽の実施(3月) ④公園等の新たな利用について方針を定める(ドッグラン、スケートボード等) ⑤公園施設長寿命化計画の変更認可(照明灯LED化等) ⑥公園施設長寿命化計画に基づく施設・遊具の更新工事実施(住吉公園他 3月) ⑦補助金獲得に向けた要望活動及び県協議の実施 ⑧市内一円の公園施設等の工事の実施(3月) ⑨市民の健康増進のため、ニーズに配慮した健康遊具の設置(3月) ⑩施設寄附について各種団体へ積極的な提案の実施	①7月公募型プロポーザルの実施。R5年4月完成予定。 ②薬草園の在り方を検討した結果、閉園決定。花木等を植栽し、公園の魅力アップとコスト削減。 ③桜50選、山吹、池田契約済。3月完成 ④ドッグラン整備場所の検討を進め、整備方法、運営方針を決定 ⑤4月に変更計画書を国土交通省に提出 ⑥遊具25基、園路1式、フェンス1式。3月完成 ⑦6月にR5概算要望、12月本要望実施 ⑧太平公園木橋、ポンプ室屋根、脇の島北7公園スイング遊具、坂上湧水公園階段、市之倉西7公園藤棚、旭ヶ丘公園多目的トイレ(地区コンでの市民要望、計画策定、補正予算、工事発注) ⑨笠原花水樹公園、滝呂北公園に設置 ⑩潮見公園などで提案	T3
目標2 公園、児童遊園、緑地等の維持管理 公園、児童遊園、緑地等の計画的な維持管理	①愛護会、地域ボランティアによる公園、遊園での活動支援、拡充 ②利用されていない児童遊園等の廃止、有効活用の地元協議及び関係課協議の実施(2箇所) ③多治見市開発基準の改正にかかる公園設置基準の見直し ④公園等の占用・制限行為許可事務の適正管理 ⑤公園、緑地等の境界査定等の適正な事務処理 ⑥迅速な施設の修繕、清掃、管理業務の実施 ⑦公園、緑地等の適切な時期に行う草刈りの実施 ⑧職員の技術力の向上、資格の取得	①材料 燃料支給実施。愛護会数(公園71 遊園55) 地元企業に明和町地内で緑地管理ボランティアに継続的に参加するよう依頼。承諾。11月19日実施 ②明和第2児童遊園協議中 ③開発区域付近に既存公園がある場合の設置基準の見直し案を策定 ④占用25件、制限行為47件、目的外38件(1月31日) ⑤大針台3児童遊園で査定事務を実施 ⑥虎溪用水の取水ゲート早期修繕ため、9月議会にて予算補正、11月契約、令和5年度完成予定 ⑦愛護会及び自治会と調整し195箇所の作業を実施 ⑧土木職員専門研修受講。チェンソー・刈り払い機安全講習受講(各1人) 遊具点検研修(2人) グリーンベルト技術支援講習(1人)	T2
目標3 市民との協働による花づくり事業等の推進 市民と連携した花づくり活動の支援	①地域住民との協働による貴重樹木保全活動の実施 ②民有地緑化支援事業による緑化推進 ③市民と協働による里山整備、管理事業の推進 ④花飾り運動と、グリーンフラワー大作戦の実施(年2回、市内公共花壇4箇所) ⑤市民と協働による花苗育苗事業の実施(春：4千、秋：8千ポット) ⑥学校と連携した地域花飾り活動の支援(花苗などや育苗活動の支援(年2回各17校)) ⑦公共用地花飾り活動推進のためボランティア団体への材料支給と技術支援 ⑧貴重樹木の保護活動促進のための学習会の開催 ⑨保存樹、保護地区の点検及び助言(39本・14地区)	①森林文化アカデミー・市民協働によるシデゴジの自生地調査5回。保護活動7回実施(東町、大森町他)。シデゴジの育苗中 ②小田町他6件の支援を実施 ③地元ボランティア団体と協力し実施。市之倉の活動は国土交通省の[手作り郷土賞][審査員特別賞]受賞。認定証授賞式2/13 ④6/3、11/4笠原花いっぱい運動、6/19、11/20グリーンフラワー大作戦、6/10、11/19 西高ボランティア実施。西高ボランティアは地元企業新規参加「小さな親切」に応募 ⑤春：12,410(笠原)栽培 秋：12,940(笠原、北丘) ⑥春：小学校11校、中学校6校、計17校で実施 秋：小学校12校、中学校7校、計19校で実施 ⑦苗、肥料、土等の支援を39団体56件実施 ⑧人事課と協議し岐阜県立森林文化アカデミーに講師依頼。11/22 12/8学習会開催 2/19環境フェアで講演実施 ⑨8/23他計4回点検実施。8/23保存樹2本解除。	T2
目標4 安全で快適なまちづくりの推進 安全・快適都市空間の創出	①公園、児童遊園等の安全点検の実施 ②危険木(松枯れ等)の調査及び伐採の実施 ③宅地に隣接する公共緑地等(約170ha)の安全点検、現場パトロールの実施 ④他課事業の支援 ⑤公共施設、公共事業に対する植栽整備の技術支援 ⑥ボランティアとの協働による公共空間美化及び緑化の推進	①6/8委託契約。10月点検完了 ②通常業務時の点検・市民からの情報により、職員にて65本・業者委託にて350本伐採実施 ③喜多町・希望ヶ丘・住吉町でパトロール実施 ④文化スポーツ課 星ヶ台競技場詳細設計実施。南姫事務所 財産区山林管理委託。旭ヶ丘公園ナイター照明LED化 ⑤10/9生田川マモート会、8月セブシックパーク美濃に提案 ⑥6/21、12/5虎溪用水広場：清掃美化活動(ローリークワ)、6/4花水樹公園：草刈(明和工業・地域住民)、8/21緑地草刈(ライオンズクラブ)、12/5太平公園：清掃(企業)を実施	T3
目標5 国県等との連携の推進 国県等との連携による快適都市の創出	①虎溪用水広場等の環境水利権にかかる国土交通省と調整、協議、報告 ②環境水利権関連施設(虎溪用水広場、ビオトープ等)の維持管理 ③国土交通省、市民と協働した土岐川流域グリーンベルト事業等の里山整備、管理事業の推進(森づくり団体7団体) ④岐阜県が配付する臥龍桜、淡墨桜の市民との協働による植栽	①庄内川河川事務所と協議し環境水利権継続。取水ゲート更新工事の協議実施。 ②4/1委託契約し水門管理・草刈り業務等を実施。 ③6/4 9/2 12/21 1/22 2/12市之倉どんぐりの森で市民と草刈り実施。市之倉やすらぎの森で市之倉小学校及び市民と協働による桜の植栽を2月実施。11/29木工教室実施(市之倉小学校) ④8/12県に申請予定。市之倉町・東町・笠原町地内の植栽を調整、2/9苗受領、配布	T3
b 独自目標加算 (任意設定) 例：自主研究グループ活動などの自己研鑽、職員提案活動、施策の紹介・普及活動 等	(目標設定)		