

公表日 平成 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 浸 対 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 浸水対策工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 25,785,100 円
(当 初 契 約 金 額) (28,050,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月17日 ～ 令和6年3月25日
(当 初 工 期) (令和5年10月17日 ～ 令和6年2月29日)

9 概 要

浸水対策工事

- 道路改良工事 N=1式
- 道路土工 N=1式
- 排水構造物工 N=1式
- 舗装工 N=1式
- 護岸工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量を行ったところ現況との差異があり、護岸工(ブロック積工)の一部が施工できないため、工種を変更するもの。変更前 ブロック積工 A=1.57㎡ → 変更後 間詰コンクリート工 A=1.57㎡
 - ・護岸工において既設石積み撤去したところ、不安定な状況であったためブロック積の施工範囲を拡大し、これに伴いすりつけ工の形状および小口止めの施工位置を変更するもの。変更前 ブロック積工施工延長L=5.0m → 変更後 L=5.46m
 - ・構造物取壊し工において舗装版の試掘を行ったところ、既設舗装厚に差異があったため試掘結果に基づき変更するもの。既設舗装厚 変更前 t=5cm → 変更後 t=20cm
 - ・ボックスカルバート工において基礎地盤支持力確認を行ったところ、所定の支持力が得られず地盤改良の影響範囲が大きくなるため、今回の施工を中止するもの。
 - ・仮設工において、大型土嚢を使用せず施工できたため、実績に基づき変更するもの。大型土嚢 変更前 N=16袋 → 変更後 N=0袋
- 上記理由により、減額変更するもの。