

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空工 第5号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 多治見中学校(特別管理室等)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目10番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1
- 7 変更後の契約金額 36,807,100 円
(当初契約金額) (40,700,000 円)
- 8 工 期 令和4年2月16日 ～ 令和4年9月30日
(当初工期) (令和4年2月16日 ～ 令和4年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

空調機器設備工事

学校との工事日程調整に伴い、通常1回で完了する空調機器総合試運転を2回行うもの。

(2)附帯工事

①室外機㊟㊠系統前の舗装部分について、洗い出しコンクリート舗装復旧を行うと今回工事以外の部分についても舗装部が崩れてしまうため、樹脂舗装を追加して復旧するもの。

②生徒会室内の空調機について、天井内の梁等により設計通りの位置に配置できないため、据付位置を変更して施工するもの。併せて、室内機との保安距離(1.5m以上)を確保するために火災報知器の移設及びドレン配管のルートを変更し、サッシ改造を追加して施工するもの。

③学校との協議及び打合せを行ったところ、今回設置の室外機㊟㊠系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機にフード取付を追加して施工するもの。

(3)ガス設備工事

前回工事(令和3年度実施「多教空特工 第6号 多治見中学校(特別教室)空調設備工事」)にて、将来用工事のガス設備を加味して施工しているため、ガス設備工事の内容を精査・見直しして施工するもの。

(4)幹線設備工事

今回工事の空調用電源は今回撤去する屋上の室外機(空調分電盤は流用)と接続になっているが、現場調査を行ったところ、屋上からの電気配管ルートの確保が困難なことが分かったため、既設空調機手元開閉器盤と接続して施工するもの。