

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第11号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 多治見中学校ウッドデッキ補修等工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目10番地 地内
- 5 契約業者名 日興建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市三笠町2丁目20番地
- 7 変更後の契約金額 ￥29,214,900 円  
(当初契約金額) ( ￥26,620,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月22日 ～ 令和4年9月30日  
(当初工期) (令和4年6月22日 ～ 令和4年9月30日)

## 9 概 要

当 初	変 更
多治見中学校において、次のとおり工事するもの。 ① 廊下ウッドデッキ補修 一式 ② 教室出入口戸補修 一式 ③ グラウンド観覧席補修 一式 建物概要は、次のとおり。 ① 主たる対象建物 ・ 建物名称 管理普通教室棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上3階 ・ 延べ面積 1,121.49m <sup>2</sup> ・ 建設年 平成13年	多治見中学校において、次のとおり工事するもの。 ① 廊下ウッドデッキ補修 一式 ② 教室出入口戸補修 一式 ③ グラウンド観覧席補修 一式 建物概要は、次のとおり。 ① 主たる対象建物 ・ 建物名称 管理普通教室棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上3階 ・ 延べ面積 1,121.49m <sup>2</sup> ・ 建設年 平成13年

## 10 変更内容及び変更理由

### (1) 廊下ウッドデッキ補修工事

- ① 墨出し、養生、竣工時清掃、発生材運搬費及び発生材処分費
  - ・ 施工数量調査により作成した施工図及び報告書のとおり、工事範囲を【増数変更】とする。
- ② 床点検口取付
  - ・ 施工数量調査により、床下排水経路を確認し、作成した施工図のとおり、位置及び数量を【増数変更】とする。
- ③ 既存ウッドデッキ材及び床下地組撤去、  
既存ウッドデッキ材（発生材再使用）張り
  - ・ R階において、施工数量調査により、既存ウッドデッキ材の状態が良好であることを確認したため、再使用とし、既存木製床下地組の状態が、著しく劣化していることを確認したため、ほかの階同様、撤去とする。  
また、報告書のとおり、工事範囲を【増数変更】とする。
- ④ 鋼製床下地組（高耐食めっき）
  - ・ R階において、既存木製床下地組の撤去したため、【増数変更】とする。

### (2) 教室出入口戸補修工事

- ① アルミ製2枚引違い戸取付
  - ・ 学校との再協議の結果、引戸錠を次のとおり、【数量変更】とする。  
【AD-2】 室内側：サムスライダ、室外側：－（取止め） 4か所  
【AD-2A】 室内側：サムスライダ、室外側：シリンダ 1か所

### (3) グラウンド観覧席補修工事

- ① 丸太杭及び丸太積土留
  - ・ 施工数量調査により、材料の割振りを変更し、作成した施工図のとおり、【数量変更】とする。