

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第5-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 滝呂台配水池場内整備工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目他 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 15,838,900 円
(当初契約金額) (13,640,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月22日 ~ 令和3年3月26日
(当初工期) (令和2年12月22日 ~ 令和3年3月26日)
- 9 概 要 場内整備工
側溝工
PU1-240側溝設置工 L=97.6m、横断側溝(250)設置工 L=5.0m
縦排水(250)設置工 L=17.1m、集水桝設置工(500×500×600) N=5箇所
フェンス設置工
ネットフェンス門扉設置工 N=2箇所(H=1.8m W=5.0m、H=1.8m W=2.0m)
ネットフェンス設置工 L=97.0m(H=1.8m)
舗装工
アスファルト舗装工(13mm top) A=353m²
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 側溝工において、現地を確認したところ、階段付近の縦排水工設置予定箇所の上空に電線が配置されており、重機運転時に支障となることが判明したため、排水経路を変更することにより、PU1-240設置工の数量を変更するもの。(増)
【当初】 L=97.6m → 【変更】 L=116.6m
- 付帯工において、現地を確認したところ、山側部分から土砂流出が確認されたため、土砂流出防止のため、張コンクリート工(土砂流出防止壁設置工)を増工するもの。(増) 【当初】 A= 0m² → 【変更】 A=65m²
- 付帯工において、既設フェンスを確認したところ、イノシシによりフェンスが壊されている箇所を発見したため、配水池への被害を防止するためフェンス修繕工を増工するもの。(増)