

【多教小建第1号】小泉小学校建設工事 建築工事

■変更理由書

受注者との打合せ・協議を行った結果、以下のとおり変更するもの

■校舎棟

- ・地盤改良施工箇所の横を給食車通過（給食車の安全担保）するため、一部地盤改良へ変更（増額）
- ・構造適合判定により鉄筋、コンクリート、型枠工事の変更（増額）
- ・タイルの仕様変更（増額）
- ・タイル壁仕上げ内容変更（増額）
- ・外部建具及び内部建具の変更（減額）
- ・内部床仕上げの地産材への仕様変更（増額）

■体育館棟

- ・地盤改良施工箇所にて湧水発生したため、山留工事追加（増額）
- ・構造適合判定により鉄筋工事の変更（増額）
- ・地下2重壁からの水流入を防止するため、2重壁工事を取りやめ、外部防水工事へ変更（増額）
- ・内部床仕上げの地産材への仕様変更（増額）

■プール棟

- ・地盤改良施工に伴い、近接部下水本管の落下防止等ため、山留工事追加（増額）
- ・プール層部床下改良処理の追加（増額）
- ・タイルの仕様変更（増額）
- ・プールピット点検のための、点検口追加（増額）

■渡り廊下棟

- ・地盤が安定していたため、地盤改良の中止（減額）
- ・スパンドレルの中止（減額）

■外構

- ・グラウンド整備の中止（減額）
- ・植栽工事の見直し（減額）
- ・サイン工事の見直し（減額）

■解体

- ・地中杭の撤去本数の増加（増額）