

## 変更理由

- ① 足場設置後、躯体調査を再度実施したところ、クラック・欠損部補修の施工部位等が変更となったため。
- ② アスベスト除去後、躯体を確認したところ、外壁面の状態が当初設計時の想定よりも良好であったため、モルタル薄塗りによる下地処理とするもの。
- ③ 足場設置後、既設配管を確認したところ、配管が劣化していたため、既設配管の塗装を追加するもの。
- ④ 既設外部照明が劣化しており、再取付をすることが困難であるため、照明器具の取替工事を追加するもの。
- ⑤ 足場設置後、中階段PH屋根を確認したところ、防水が劣化していたため、防水改修工事を追加するもの。