

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第6-2号
2 種 別 水道施設
3 事業名 重要給水施設整備事業虎溪山工区配水管布設工事(その2)
4 場 所 多治見市前畑町4丁目 地内
5 契約業者名 株式会社 丸三ポンプ工業所
6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1

7 変更後の契約金額 38,178,800 円
(当初契約金額) (35,530,000 円)

8 工 期 令和3年6月9日 ~ 令和4年1月14日
(当初工期) (令和3年6月9日 ~ 令和4年1月14日)

9 概 要 配水管布設替工事
【補助】DIPφ200管布設工 L=114.1m(仕3)
土工 N=1式
仮設配管工 N=1式

【単独】
DIPφ150管布設工 L=13.1m(仕1)
DIPφ75管布設工 L=21.4m
HPPEφ50管布設工 L=0.0m
消火栓設置工 N=1箇所
給水装置切替工 N=6箇所

10 変更内容及び変更理由

1. <A路線>の配管工(GXφ200)において、試掘によりガス管の埋設位置を確認したところ、ガス管の土被りが当初設計と異なっており離隔が確保できないため、離隔を確保するように配管ルートおよび延長を変更するもの。(増)

【当初】L=111.1m → 【変更】L=114.1m

2. <F路線>(GXφ75)において、試掘により既設管接続位置を確認したところ、当初設計の接続箇所が塩化ビニル管(VP管)であることが判明したため、耐震管であるK形ダクタイル鋳鉄管と接続するように配管ルートおよび延長を変更するとともに、給水管切替工を1箇所追加するもの。(増)

配管工(GXφ75) 【当初】L= 7.6m → 【変更】L=13.5m

給水装置切替工 【当初】N= 5箇所 → 【変更】N= 6箇所

3. <G路線>の配管工(GXφ75)において、試掘により既設管接続位置を確認したところ、予定していた接続箇所(既設仕切弁手前)に直管が配置されておらず接続できないことが判明したため、接続できる箇所(直管が配置されている箇所)まで配管ルートおよび延長を変更するとともに、不断水簡易仕切弁(φ75)設置工を増工するもの。(増)

配管工(GXφ75) 【当初】L= 1.8m → 【変更】L= 7.9m

不断水簡易仕切弁(φ75)設置工 【当初】N= 0箇所 → 【変更】N= 1箇所