

契 約 内 容 変 更 報 告 書

| | |
|------------|---|
| 1 事業番号 | 公下管第2-5号 |
| 2 種別 | 土木一式 |
| 3 事業名 | 大原西污水支線管渠埋設工事 |
| 4 場所 | 多治見市高根町1丁目地内 |
| 5 契約業者名 | サンヨー建設株式会社 |
| 6 住所 | 多治見市池田町6-1-6 |
| 7 変更後の契約金額 | 21,822,900 円 |
| (当初契約金額) | (20,790,000 円) |
| 8 工期 | 令和6年3月5日 ~ 令和6年7月26日 |
| (当初工期) | (令和6年3月5日 ~ 令和6年7月26日) |
| 9 概要 | <起債単独事業> 管きょ工 管径150mm PRP L=303m マンホール工 組立0号マンホール N= 4箇所 小型マンホール N= 2箇所 取付管及びびます工 N= 6箇所 付帯工 N= 1式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 汚水柵設置要望位置が当初設計よりも本管下流側に変更したため、管きょ工の延長を減工(307m→303m)するもの。(減)
2. 汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取り付け管及びびます工を減工(9箇所→6箇所)するもの。(減)
3. 現場発生土のCBR値が6に満たず埋戻し材料として不適當であったため、一部の埋戻し材料に購入土(150m³)を混合するもの。(増)
4. 試掘に必要な土工、舗装仮復旧工、試験費を追加するもの。(増)
5. 現場発生土が含水率の高い粘性土であったため、残土処分費を第2種から第3種へ変更するもの。(増)以上より、増額変更する。