

多環工第1号 北市場霊園 合葬式墓地建築工事
工事内容の変更について

No.	変更内容	変更理由
1	防音シート・パネルの追加	近隣住民への騒音対策として防音シート及び防音パネルの設置を追加するもの。
2	地下外壁の防水仕様の変更	当初設計図書では地下外壁の防水仕様を「1液型ウレタン塗膜防水」としているが、防水施工をする段階での下地(地下RC造外壁)は多くの水分を含んでいるため、ウレタン塗膜防水で施工すると密着性の低下や塗膜の膨れ等の懸念がある。よって、防水仕様を下地に多くの水分を含んでも施工が可能なポリマーセメント系塗膜防水に変更するもの。
3	隣接墓石等の補修及び復旧	地下工事は親杭横矢板工法を採用し掘削を行ったが、降雨により周辺の砂質土が水と共に流れ出し、地盤が沈下した。これにより、工事敷地東側の墓石と囲い壁に傾きが生じたため、これの補修及び復旧を行うもの。
4	地下室タラップ仕様の変更	当初設計図書では地下室タラップは壁面打込み式となっていたが、この方式では1階から地下へ安全に降りることが困難であることが判明したため、後置き式タラップ(クマモト製 塔屋タラップ パイプ住都型 品番B057B)に変更するもの。
5	外構計画の変更	当初設計の敷地寸法(東西方向)に差異があり、図面寸法より実際の寸法が600mm程度小さかった。このため、外構計画を変更(手すり取り止め、西側土留め壁の追加等)する必要が生じた。また、石積み撤去部終端部の補修や工事敷地周囲の土間コンクリート補修等が当初設計に含まれていなかったため、これらの追加の必要が生じた。
6	前置石の追加	利用者の多様な参拝形式を考慮し、ろうそく立て及び線香皿を備えた前置石(材質:本小松石)を2基追加するもの。
7	その他各種仕様変更	<ul style="list-style-type: none"> ・ひび割れ誘発目地 追加 ・地下ポンプ穴蓋 樹脂製からSUS製に変更 ・駐車スペース(旧休憩所)駐車区画線 追加 ・土間コンクリート用アンカー(地盤沈下防止用) 追加 等