

## 【設計変更理由書】

### 多教情整 第1号 平和中学校ネットワーク整備工事

受注者との打合せ・協議を行った結果、以下のとおり変更することとしたい。

#### (1) 構内情報通信網設備工事

- ① 現場調査を行ったところ、メタルモール及びその他部材等を使用せずに施工可能であるため、上記部材等を使用せずに施工するもの。(減額)
- ② 現場調査を行ったところ、天井点検口を設置しなくても配線ルート・機器の取付ができることが分かったため、天井点検口を設置せずに施工するもの。(減額)  
併せて、天井ボードを取外し、再取付して施工するもの。(増額)
- ③ 情報機器収容箱の納期が工期内(工事施工時期)に間に合わないため、ドアファン付の情報機器収容箱にて施工するもの。(増額)
- ④ 既設の光ケーブルは、シングルモードでの入力になっており、当初設計ではモジュールが足りないため、SFPモジュールを追加して施工するもの。(増額)  
併せて、SFPモジュール追加分のネットワーク設定費を増額するもの。(増額)

#### (2) コンセント設備工事

充電保管庫の設置場所を変更によりFF暖房機器設備を使用していたコンセントが再使用できなくなったため、設計でのコンセント工事を中止とするもの。(減額)

#### (3) 暖房機器設備撤去工事

現場調査及び学校協議により、充電保管庫を設置するためのスペースを確保するために既設のFF暖房機器設備を撤去・処分するもの。(増額)

以上