

公表日 令和 年 月 日

担当課 消防総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 消総工 第1号
- 2 種 別 防水
- 3 事 業 名 消防本部通信指令室屋根防水改修工事
- 4 場 所 多治見市三笠町 2 丁目21番地 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 ノア
- 6 住 所 岐阜県多治見市喜多町 5 丁目128番地の 1
- 7 変更後の契約金額 ¥6, 418, 500 円
 (当初契約金額) (¥6, 545, 000 円)
- 8 工 期 令和 5 年 8 月 18 日 ～ 令和 5 年 11 月 30 日
 (当 初 工 期) (令和 5 年 8 月 18 日 ～ 令和 5 年 11 月 30 日)

9 概 要

当 初	変 更
消防本部において、次のとおり工事するもの。 ① 通信指令室屋根防水改修 一式 建物概要は、次のとおり。 ① 主たる対象建物 ・ 建物名称 消防本部庁舎（南消防署） ・ 構造 R C 造 ・ 階数 地上 4 階／地下 1 階 ・ 延べ面積 3043. 38m2 ・ 建設年度 昭和59年度	消防本部において、次のとおり工事するもの。 ① 通信指令室屋根防水改修 一式 建物概要は、次のとおり。 ① 主たる対象建物 ・ 建物名称 消防本部庁舎（南消防署） ・ 構造 R C 造 ・ 階数 地上 4 階／地下 1 階 ・ 延べ面積 3043. 38m2 ・ 建設年度 昭和59年度

10 変更内容及び変更理由

(1) 通信指令室屋根防水改修工事

- ① 既存防水層撤去について、撤去の際に下地のALC板を痛める恐れがあるため、立上り部の撤去を取止めとする。
また、撤去の取止めに伴い成形キャント材、既存アルミ笠木取外し再取付けを取止めとする。
併せて、新規アルミ端部金物取付けを追加とする。
- ② 既存パイプフード、ベントキャップ撤去について、機器の直径が設計図書と現地状況と異なるので、仕様・数量等を変更とする。
また、新規ウェザーカバー取付けの際にALC板ではアンカーが利かないため、軽量の深型フード取付に変更とする。
- ③ 室内の落水（天井漏水）の原因が、調査の結果、冬季の結露による可能性が考えられるため、フレキシブル管をアルミ製に取替え、保温処理を追加とする。