

## 【設計変更理由書】

### 多教情整 第13号 共栄小学校ネットワーク整備工事

受注者との打合せ・協議を行った結果、以下のとおり変更することとしたい。

#### (1) 構内情報通信網設備工事

- ① 現場調査を行ったところ、メタルモール及びその他部材等を使用せずに施工可能であるため、上記部材等を使用せずに施工するもの。(減額)
- ② 現場調査を行ったところ、天井点検口を設置しなくても配線ルート・機器の取付ができることが分かったため、天井点検口を一部(3箇所)のみ施工するもの。(減額)  
併せて、天井ボードを取外し、再取付して施工するもの。(増額)
- ③ 既設の光ケーブルは、シングルモードでの入力になっており、当初設計ではモジュールが足りないため、SFPモジュールを追加して施工するもの。(増額)  
併せて、SFPモジュール追加分のネットワーク設定費を増額するもの。(増額)

#### (2) コンセント設備工事

- ① 現場調査を行ったところ、既設コンセントが通電していない箇所等があったため、配線ルート等を新たに確保して再取付を行うもの。(増額)

以上