選 木 明 細 表

2工区　　3プロット　　事業地 10m×10m 100㎡当たり

事業名	森林境界明確化・施業地測量調査業務委託	地区名	多治見市廿原町	立木材積	7.313 ㎥
平均胸高直径	18.43 cm	平均生枝高	11.75 m	伐木材積・伐採率	2.240 ㎥・30.6 %
上層木の平均樹高	16.48 m	平均枯枝高	10.73 m	伐木平均直径・樹高・本数率	20.3 cm・ 19.8 m・ 30.4%

No.	樹種	胸高直径 cm	樹高 m	単木材積 ㎥	生枝下 m	枯枝下 m	ナンバリング	伐採	伐採材積 ㎥	備考
1	雑木	8	10.3	0.030	8.0		849			
2	ヒノキ	24	21.5	0.500	15.2	12.1	850	○	0.500	
3	ヒノキ	34	21.8	0.910	13.2		851			
4	リョウブ	6	4	0.007	3.0		852			かかり木
5	ヒノキ	22	18.3	0.350	12.9	9.6	853			
6	ヒノキ	24	20	0.470	14.6	9.8	854			
7	ヒノキ	12	14.7	0.080	10.1		855			
8	ヒノキ	18	19.2	0.240	13.8	11.0	857	○	0.240	
9	ヒノキ	10	12.6	0.050	9.3		858			
10	ヒノキ	18	19.6	0.240	13.6	10.0	859	○	0.240	
11	ヒノキ	20	20.9	0.320	14.5	11.6	860	○	0.320	
12	アカマツ	28	18.4	0.510	14.4		861			
13	ヒノキ	22	19.9	0.370	14.4		862	○	0.370	
14	ヒノキ	28	22.1	0.690	15.1	12.1	863			
15	ヒサカキ	6	5.7	0.008	5.0		864			
16	ヒサカキ	6	5.9	0.008	5.0		865			斜傾木
17	ヒノキ	30	21.6	0.730	13.3		866			
18	ヒノキ	12	12.1	0.070	10.1		867			
19	ヒノキ	10	12.4	0.050	10.1		868			
20	ヒノキ	18	19.3	0.240	13.0		870	○	0.240	
21	ヒノキ	12	16.9	0.090	13.5		871			
22	アカマツ	22	18.1	0.330	12.3		872	○	0.330	
23	ヒノキ	34	23.8	1.020	15.8		873			
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										