

公表日 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第1-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 市道522400線他 道路改良工事(その1)
- 4 場 所 多治見市 根本町 8丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 (株)吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 14,998,500 円
(当初契約金額) (14,190,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月16日 ~ 令和7年1月31日
(当 初 工 期) (令和6年1月16日 ~ 令和6年3月29日)
- 9 概 要 道路土工 一式
舗装工 169m²
排水工 一式
縁石工 11m
構造物撤去工 一式
付帯工 一式

10 変更内容及び変更理由

- (1)CBR試験結果により路床改良が必要となるため、道路拡幅部の路床置換えを追加するもの。
(2)起工測量の結果、横断管2箇所土被り及び接続する集水桝の形状を変更するもの。