

公表日 令和6年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-6号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市赤坂町2丁目他地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7丁目131番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,125,700 円
(当初契約金額) (8,030,000 円)
- 8 工 期 令和6年3月19日 ～ 令和6年7月26日
(当初工期) (令和6年3月19日 ～ 令和6年7月26日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
舗装工 A=950m²

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、舗装工を51m²減工するもの。(減)
- 2.東邦ガスとの現場立会の結果、舗装工を76m²増工するもの。(増)

以上より、増額変更する。

