

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 下水道管渠更生工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 北上建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 28,103,900 円
(当初契約金額) (27,500,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月15日 ～ 令和6年6月28日
(当初工期) (令和5年11月15日 ～ 令和6年3月29日)
- 9 概 要 【起債単独事業】
施工前管きょ内調査工 N=1式
管きょ内面被覆工(反転形成工法) L=465.9m
換気工 N=1式
管きょ更生水替え工 N=1式
仮設工 N=1式
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 事前調査の結果、止水工を1箇所増工、木根除去工を2箇所減工するもの。
- 厚み計算結果より、管厚が4mmのスパンを3mmに変更するもの。
- 小型マンホール部において開削を伴う工事に変更するため、付帯工(土工、仮設材設置撤去工、小型マンホール設置撤去工、舗装工)を追加するもの。

以上より、増額変更する。