

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 下管理 第 1-11 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 公共下水道修繕工事
- 4 場 所 多治見市 旭ヶ丘10丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 7,214,900 円
(当 初 契 約 金 額) (6,050,000 円)
- 8 工 期 令和5年12月26日 ～ 令和6年3月15日
- 9 概 要
既設管渠閉塞工 L=264m

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、他道路占用物件が支障となる為、掘削範囲を広げるもの。それに伴い舗装本復旧を増工するもの。(増)
- ・埋没マンホールを復元するため、調整リングを使用するもの。(増)
- ・現地交通状況に併せて、交通整理員を増員するもの。(増)
- ・現場掘削の結果、取付管がヒューム管であることが判明した為、異種管継手を使用するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。