

公表日 令和 年 月 日  
担当課 道路河川課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 27 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 小泉町8丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社 名岐建設
- 6 住 所 幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 1,026,300 円  
( 当 初 契 約 金 額 ) ( 2,464,000 円 )
- 8 工 期 令和6年1月30日 ~ 令和6年3月29日  
( 当 初 工 期 ) ( 令和6年1月30日 ~ 令和6年3月22日 )
- 9 概 要  
除草工  $A=0\text{m}^2$   
土工  $V=9.8\text{m}^3$   
防草コンクリート工  $A=97.6\text{m}^2$   
付帯工  $N=1$ 式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・再度現場確認した結果、草がほとんど伸びていないため、除草工を減工する。  
 $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=0\text{m}^2$
- ・コンクリート施工面の凹凸が激しいため、基面整正を減工し、土工を増工する。  
土工の施工により、水路の破損等で不測の時間を要したため、施工面積を減らし、  
工事期間を延長する。  
防草コンクリート工  $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=97.6\text{m}^2$   
基面整正  $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=0\text{m}^2$   
土工  $V=9.8\text{m}^3$   
2024/1/10~2024/3/22  $\rightarrow$  2024/1/10~2024/3/29