

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生工事
- 4 場 所 多治見市本町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社吉川組
- 6 住 所 岐阜県多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 118,418,300 円
(当初契約金額) (114,400,000 円)
- 8 工 期 令和5年3月28日 ~ 令和5年10月31日
(当 初 工 期) (令和5年3月28日 ~ 令和5年6月30日)
- 9 概 要

【補助事業】
施工前管きょ内調査 N=1式
管渠内面被覆工 □1300×1200 L= 55.10m
 φ1200 L=185.37m
 φ600 L=21.40m
換気工 N=1式
管きょ更生水替工 N=1式
付帯工 N=1式
底部工 N=1式
仮設工 N=1式
【単独事業】
施工前管きょ内調査 N=1式
既設管内処理工 N=1式
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
- ・起工測量の結果、下水道管の更生及び改築済み区間が確認されたため、施行数量について減工するもの。
 - ・既設管内の堆積物が確認されたため、有機汚泥として指定処分場(岐阜市)への運搬処分について増工するもの。
 - ・管渠内面被覆工(反転・形成工法)の作業について、警察との協議の結果、渋滞解消のため夜間作業の指示があったため、労務費の増工するもの。
 - ・既設マンホール壁について、経年劣化が顕著に確認されたため、マンホール壁の補修工について増工するもの。
 - ・既設マンホール横に約0.5m3の空洞が確認されたため、道路の陥没を防ぐため、空洞充填工について増工するもの。

上記の理由により増額変更するもの。