

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園整備第12号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 虎溪用水取水ゲート改修工事
- 4 場 所 多治見市虎溪山町1丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 26,678,300 円  
(当初契約金額) ( 27,390,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月9日 ~ 令和6年1月31日  
(当初工期) ( 令和4年11月9日 ~ 令和6年1月31日 )
- 9 概 要 虎溪用水取水ゲート更新 一級河川土岐川  
電動ラック式開閉機FFU製スライドゲート更新 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 1、起工測量の結果、水門の有効寸法を1500\*1600であることを確認したため、水門及び開閉装置を変更するもの。
- 2、現地調査により、既設水門の戸当たりが利用可能であると判断されたため、河川水位以下での作業が不要となった。これにより、大型土のう工を不施工とするもの。