

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 道路改良に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市平和町1丁目地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市錦町4-57
- 7 変更後の契約金額 47,914,900 円
(当初契約金額) (45,089,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月12日 ～ 令和6年1月31日
(当初工期) (令和5年7月12日 ～ 令和6年1月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIP φ 150管布設工 L=203.8m(仕4・空1)
DIP φ 100管布設工 L= 8.7m(仕1)
DIP φ 75管布設工 L=148.8m(仕2)
φ 150橋梁添架工 L= 44.7m(仕2・空1)
給水装置切替工 N=16箇所
土工 N=1式
消火栓設置工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- 1 配水管布設工(DIP(GX)φ100)について、埋設物の位置が着手前調査と差異があり、当初予定していた既設管との連絡箇所での接続が困難なため、支障物件を迂回するよう配管を布設し、併せて消火栓を移設するもの。
- 2 給水装置切替工について、配水管布設位置の変更に伴い給水管延長を変更するもの。