

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第5-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 取付管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 北上建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 15,057,900 円
(当初契約金額) (14,080,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月5日 ~ 令和6年1月31日
(当初工期) (令和5年7月5日 ~ 令和5年11月30日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
土工 N=1式
取付管布設替 N=47箇所
汚水柵工 N=47箇所
舗装工 A=94m²

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、外構等により公共汚水柵を同じ位置で取替することが困難なため、取付管の施工位置を変更し閉栓工をN=5箇所追加するもの。
- ・現地照査の結果、外構等により想定より施工に時間を要する箇所が多いため、交通誘導警備員を増員するもの。

以上の理由により増額変更をする。