

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-18号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 星ヶ台 地内
- 5 契約業者名 株式会社池田産業 本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 16,110,600 円
(当初契約金額) (15,400,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月4日 ～ 令和5年11月30日
(当 初 工 期) (令和5年7月4日 ～ 令和5年11月30日)
- 9 概 要 HPPEφ150管布設工 L=111.3m(仕1)
HPPEφ100管布設工 L=31.9m(仕2)
HPPEφ50管布設工 L=22.1m(仕3)
給水装置設置工 N=6箇所
消火栓設置工 N=3箇所
土工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
配水管布設工について、試掘を実施したところ既設埋設物の位置が、着手前調査と差異があり、
配管ルートを変更するもの
HPPEφ150 L=108.9m → L=111.3m
HPPEφ100 L=36.7m → L=31.9m
HPPEφ50 L=18.6m → L=22.1m