

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-20号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市 池田町9丁目 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社秀和

6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地

7 変更後の契約金額 4,548,500 円

(当初契約金額) (3,850,000 円)

8 工 期 令和5年7月18日 ～ 令和6年2月2日

(当 初 工 期) (令和5年7月18日 ～ 令和5年11月30日)

9 概 要
HPPEφ100管布設工 L=63.0m
給水装置設置工 N=1箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式
DIPGXφ100管布設工 L=10.0m

10 変更内容及び変更理由

令和5年9月4日付協議書のとおり、現地立会及び試掘の結果、水路横断が困難なため、一部の配水管布設工の管種をダクトイル鑄鉄管CC塗装に増額変更するもの
ダクトイル鑄鉄管 CC塗装 L=10m