

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第3-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 池田下水処理場内下水道管渠布設替工事(第2期)
- 4 場 所 多治見市前畑町地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 28,923,400 円
(当初契約金額) (24,420,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月18日 ～ 令和6年3月15日
(当初工期) (令和5年8月18日 ～ 令和6年1月12日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
管きょ工 管径500mmRCP L=12.0m
管径350mmPRP L= 0m
管径200mmPRP L= 3.0m
管径150mmVP L= 2.0m
マンホール工 組立1号レジンマンホール N= 4箇所
組立2号レジンマンホール N= 1箇所
付帯工 N= 1式
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)φ350 L=29.4m

10 変更内容及び変更理由

1. 現地を確認した結果、仮排水管の布設計画を変更するもの。(増)
2. 試掘調査の結果、水道管が当初の想定と異なる箇所に布設されていたため、水道管の切回し(2箇所)を追加するもの。(増)
3. 現地を確認した結果、既設本管の破損が確認されたことから、既設本管の撤去復旧(φ350mm、L=4m)を追加するもの。(増)

以上により、増額変更するもの。