

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-22号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市若松町2丁目他地内
- 5 契約業者名 (株)池田産業 本店
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町6-2-98
- 7 変更後の契約金額 47,050,300 円
(当初契約金額) (46,750,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月10日 ～ 令和6年6月28日
(当 初 工 期) (令和5年10月10日 ～ 令和6年3月29日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIP φ 250管布設工 L=103.8m(仕2)
DIP φ 100管布設工 L= 18.8m(仕2)
HPPE φ 100管布設工 L=257.6m(仕2)
消火栓設置工 N=4箇所
給水装置切替工 N=15箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- (1)既設DIP φ 250を試掘した結果、既設管と北側の水路との離隔が当初計画より狭いため、φ 250不断水分岐部の管割を変更するもの。また、舗装構成が想定と異なるため、道路管理者と協議した結果、仮復旧時の舗装構成を変更するもの。
- (2)消防総務課からの依頼により、消火栓の移設を追加するもの。
- (3)近接する道路改良工事との調整により、工期を延長するもの。