

公表日 令和 年 月  
担当課 道路河川課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 浸対 第 2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 浸水対策工事
- 4 場 所 多治見市 多治見市宝町3丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社 名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 16,014,900 円  
( 当 初 契 約 金 額 ) ( 15,829,000 円 )
- 8 工 期 令和5年10月3日 ～ 令和6年3月15日

9 概 要

道路土工 N=1式  
排水構造物工 ボックスカルバート1200×900 L=34m  
舗装工 A=139m<sup>2</sup>  
区画線工 L=8m  
構造物撤去工 N=1式  
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・次年度以降の施工範囲に関わる電柱移設に伴う側溝のつけ直しを増工する。  
電柱避け側溝 L=1.6m  
・現地調査の結果、既設側溝と既設水路で接続している箇所が発見された。  
既設側溝と新設集水桝を接続する横断暗渠の施工を増工する。  
それに伴い、新設集水桝から新設水路への流量増加が見込まれるため、接続管の径を大きくする。  
横断暗渠 L=4.35m  
VP φ200 → VP φ300

以上の理由により、増額変更とする。