

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-12号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 大畑町大洞 地内
- 5 契約業者名 サンヨー建設株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6
- 7 変更後の契約金額 8,099,300 円
(当初契約金額) (6,050,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月24日 ～ 令和6年2月29日
(当 初 工 期) (令和5年10月24日 ～ 令和6年2月29日)
- 9 概 要 側溝工 L=140m
構造物撤去工 N=1式
舗装復旧工 A=99m²
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設側溝に補強コンクリートがあるため追加で撤去するもの。(V=8t増)
2. 道路幅員が狭く即日開放をするため、プレキャスト基礎版をL=115m使用するもの。(増)
3. 地元住民からの要望により、交通誘導員を18人増工するもの。

以上の理由により、増額変更する。