

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管第7-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市小名田町小滝地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 18,463,500 円
(変更前契約金額) (19,305,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月28日 ～ 令和5年4月28日
(変 更 前 工 期) (令和4年9月28日 ～ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
取付管工 φ150 N=127箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・掘削した結果、健全と認められた取付管について施工を取り止めるもの。
- ・安全かつ円滑な車両の通行を確保する為、交通誘導員の配置人員を増員するもの。