

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多土開工第1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 (仮)多治見森下テクノパーク予定地整地工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 森下
- 5 契約業者名 北上建設 株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 4,396,700 円
(当初契約金額) (3,960,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月14日 ～ 令和5年9月1日
(当初工期) (令和5年6月14日 ～ 令和5年7月31日)
- 9 概 要 整地工事
草刈工 A=4900m²
伐採工 A=1800m²

10 変更内容及び変更理由

1. 草刈工において、造成地測量業務の担当者と現地立会した結果、測量する際に草木が支障する範囲が存在することが判明したため、草刈工を増加するもの。(増)

【当初】 【変更】
・草刈工 A=4,100m² → A=4,900m²

以上の理由により、増額変更するとともに、工期を以下のように延長するもの。

当初 令和 5年 6月14日 ～ 令和 5年 7月31日
変更 令和 5年 6月14日 ～ 令和 5年 9月 1日