

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第2-2号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 下水道管埋設に伴う配水管布設替工事

4 場 所 多治見市笠原町地内

5 契 約 業 者 名 株式会社 佐分利商会

6 住 所 多治見市笠原町1545

7 変更後の契約金額 16,815,700 円
(当初契約金額) (14,630,000 円)

8 工 期 令和5年6月14日 ～ 令和5年10月27日
(当 初 工 期) (令和5年6月14日 ～ 令和5年9月29日)

9 概 要 配水管布設替工事
HPPE φ75布設工 L=231.2m
給水装置切替工 N=31箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 給水装置切替工において、道路と宅盤に高低差があり既設給水装置が石積等の上部にあるため、一部を機械から人力掘削工に変更するもの。
また、住民との協議によりメーター位置を変更するにあたり、擁壁や階段になっている箇所が多いため、コンクリート部の作業及び給水装置の延長を増工するもの。
- 給水装置取替予定箇所が、既存の配水管から取り出されており施工範囲外であることが判明したため、2箇所減工するもの。
(33箇所 → 31箇所)