

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-14号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 平野町、陶元町 地内

5 契 約 業 者 名 有限会社 日成

6 住 所 多治見市大原町1-52-1

7 変更後の契約金額 16,540,700 円
(当初契約金額) (15,048,000 円)

8 工 期 令和5年6月19日 ～ 令和5年9月29日
(当 初 工 期) (令和5年6月19日 ～ 令和5年9月29日)

9 概 要 アスファルト舗装工 A=3,060㎡
不陸整生 t=3cm A=3,060㎡
区画線工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり増額変更するもの。

・本工事施工箇所の近隣において、水道工事後の本復旧未施工箇所を道路管理者より指摘された。

ポットホールも多く早期の本復旧が必要なため、舗装復旧箇所を追加するもの。

表層工 t=5cm A=2,740㎡ → 3,060㎡

不陸整生 t=3cm A=2,740㎡ → 3,060㎡