

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 再開発工第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 多治見駅前広場ペDESTロアンデッキ整備(その4)工事
- 4 場 所 多治見市本町1丁目120番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 132,310,200 円  
(当初契約金額) ( 133,760,000 円 )
- 8 工 期 令和4年4月1日 ～ 令和4年12月15日  
(当 初 工 期) ( 令和4年4月1日 ～ 令和4年10月31日 )
- 9 概 要 多治見駅前広場ペDESTロアンデッキにおいて、次のとおり工事するもの。  
1 シェルター(屋根)建築 一式  
2 自由通路改修 一式  
建築概要は、次のとおり。  
①建築物の名称: 多治見駅南再開発のペDESTロアンデッキ  
②主要用途: 公共用歩廊(ペDESTロアンデッキ上屋)  
③工事種別: 新築  
④建築基準法の面積: 建築面積276.16㎡(のうち86.77㎡)  
⑤棟数: 2棟(のうち1棟の一部)  
⑥建築物の構造: 鉄骨造  
⑦建築物の階数: 1階
- 10 変更内容及び変更理由  
1 焼き物のまちらしさを演出するため、ペDESTロアンデッキ高欄手摺上に陶器製笠木を計画していたが、試作し現場確認したところ、破損等の交換時に車道への落下などが懸念され、維持管理上支障があるため、その施工を取りやめるもの。(減額変更)  
2 既設自由通路改修の建物外装工事において、外装を破損せず撤去できることにより既設材料を再利用することができたため、その分の材料費等を減額するもの。(減額変更)  
以上の理由により減額変更するもの。