

公表日 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 多文ス工第10号

2 種 別 管

3 事業名 学習館空調設備取替工事

4 場 所 多治見市豊岡町1丁目55番地 地内

5 契約業者名 日野吉工業株式会社 多治見営業所

6 住 所 多治見市上山町2丁目20番地

7 変更後の契約金額 90,114,200 円
(当初契約金額) (89,320,000 円)

8 工 期 令和4年5月25日 ～ 令和5年2月24日
(当 初 工 期) (令和4年5月25日 ～ 令和5年2月24日)

9 概 要 【施設概要】
建設年月 : 平成9年1月竣工
構造規模 : SRC造 地下2階 地上8階建
延べ面積 : 9204.09㎡

【工事概要】
1.空調設備取替工事……1式

10 変更内容及び変更理由

4階空調機械室・床面補修・加湿配管取替 空調機械室の室内機(オールフレッシュ形)の撤去後、機器据付用ボルトや基礎モルタル処理等、部屋利用に支障があり床面補修を行うもの・既設加湿配管の劣化が進んでいるため、取替を行うもの
和室内の改修 和室前室の意匠について、改修前と同程度の仕上げとするため、天井補修の仕上げを「クロス」から「目透かし」へ変更するもの(4階・5階・6階)・6階和室内壁紙の劣化が進んでいたため、貼替を追加するもの
信号線の改修 4階空調設備取替後の試運転時に正常動作が行えず、調査を実施したところ、4階室外機～4階事務室間の制御線劣化がみられ、正常動作を行えない状態が確認されたので、信号線の取替を行うもの