

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 (株)秀和
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町5-100
- 7 変更後の契約金額 27,274,500 円
(当初契約金額) (28,545,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月17日 ～ 令和4年12月23日
(当初工期) (令和4年5月17日 ～ 令和4年10月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ150布設工 L=17.8m(仕1)
HPPEφ100布設工 L=299.6m(仕6・空1)
HPPEφ75布設工 L=86.9m(仕3・空1)
HPPEφ50布設工 L=18.0m(仕2)
給水装置切替工 N=38箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 給水装置切替工について住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を減工するもの。
- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があるため、配水管布設位置及び管割を変更するもの。