

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-3号

2 種 別 水道施設

3 事業名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市 明和町3丁目 地内

5 契約業者名 株式会社 丸三ポンプ工業所

6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1

7 変更後の契約金額 65,187,100 円
(当初契約金額) (63,360,000 円)

8 工 期 令和4年6月15日 ～ 令和5年2月24日
(当 初 工 期) (令和4年6月15日 ～ 令和4年12月16日)

9 概 要 HPPE φ 150管布設工 L=564.3m(仕10,空2)
HPPE φ 100管布設工 L= 45.6m(仕2)
HPPE φ 75管布設工 L=280.5m(仕3)
HPPE φ 50管布設工 L=239.9m(仕2)
給水装置切替工 N=95箇所
消火栓設置工 N= 4箇所

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり変更するもの。

・現地測量及び試掘の結果、

HPPE φ 150 L=561.3m → L=564.3m

HPPE φ 100 L= 50.0m → L= 45.6m

HPPE φ 75 L=284.7m → L=280.5m

HPPE φ 50 L=237.3m 仕1 → L=214.9m 仕2 とする。

・試掘の結果、エアバック止水工が必要と判断されるため、増工するもの。

エアバック止水工(VP φ 150) N=0式 → N=1式