

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-1号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 市道314300線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市小名田町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 9,659,100 円
(当初契約金額) (7,381,000 円)
- 8 工 期 令和4年7月6日 ～ 令和5年1月27日
(当初工期) (令和4年7月6日 ～ 令和4年12月16日)
- 9 概 要 市道314300線道路改良工事
可変勾配側溝設置工 L=29.9m
PU2-B300-H300設置工 A=0.0m
集水樹設置工 N=1式
舗装工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 市道314300線沿線の側溝布設工において、隣地との段差が生じることから隣地地権者との協議の結果、急こう配解消、
段差解消のため、擦付舗装A=300㎡を施工するもの。
- 既設側溝の排水先の確保のため、暗渠排水工をL=30.0m増工するもの。
- 構造物取壊し工において、想定した構造物がなかったため、減工するもの。
- 駐車場整備工における盛土工で、設計の錯誤により、減額するもの。
- 駐車場整備工において、地権者との協議により舗装工・安定処理工を新たに施工するもの。

以上の理由により増額変更する。