

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 若松町交差点改良工事
- 4 場 所 多治見市若松町2丁目他
- 5 契約業者名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 32,046,300 円
(当初契約金額) (25,300,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月14日 ～ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年9月14日 ～ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 若松町交差点改良工
P-BOX(B1200×H800) L=31.5m
1号可変側溝(B900) L= 9.1m
2号可変側溝(B300) L=23.8m

10 変更内容及び変更理由

- 水路ボックス設置工において、近隣の商業施設と協議した結果、次年度以降に水路ボックス工事に伴う乗入れの影響が極力小さい位置まで施工することとなったため、水路ボックス設置工を延長するもの。(増)
・水路ボックス(P-BOX B1200×H800)設置工 【当初】L= 21. 5m → 【変更】L= 31. 5m
- 排水工において、起工測量の結果、可変側溝の延長が変更となったため、可変側溝延長を変更するもの。(減)
・1号可変側溝(B900) 【当初】L= 9. 3m → 【変更】L= 9. 1m
・2号可変側溝(B300) 【当初】L=39. 4m → 【変更】L= 23. 8m
- 付帯工において、北東側の道路と民地との境界部について段差が生じるため、その復旧方法を協議した結果、現状のように境界付近まで駐車場として利用するように復旧することとなったため、境界ブロック設置工を増工するもの。(増)
・境界ブロック設置工【当初】L=0m → 【変更】L=26. 0m