

公表日 令和 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 浸対 第 2 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 浸水対策工事

4 場 所 多治見市 太平町6丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 サンヨー建設(株)

6 住 所 多治見市池田町6-1-6

7 変更後の契約金額 29,991,500 円
(当 初 契 約 金 額) (28,270,000 円)

8 工 期 令和4年9月20日 ～ 令和5年3月17日

9 概 要

浸水対策工事
道路土工 N=1式
排水構造物工 ボックスカルバート1200×900 L=46m
舗装工 A=136m²
道路付属物工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、支障となる水道管移設のため、ボックスカルバート工(L=4m)を増工するもの。
- ・現地照査の結果、掘削影響箇所の復旧が必要となるため、舗装工の面積を増工するもの。
- ・現地照査の結果、道路標識及び車線分離標の復旧が発生したため、道路付属物工を追加するもの。

上記の理由により、増額変更とする。