

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 河改第2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 河川改良工事(西ヶ洞川)
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 岐阜県多治見市若松町1-12-5
- 7 変更後の契約金額 5,564,900 円
(当初契約金額) (5,665,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月2日 ～ 令和5年3月24日
(当 初 工 期) (令和4年11月2日 ～ 令和5年3月17日)
- 9 概 要 河川改良工事
土工 N=1式
補強土壁工 H=2.1m L=19.2m
ふとん籠工 L=12.7m
法面工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 詳細検討の結果、補強土壁のタイプを変更しても強度的に持つため、サイズ変更するもの。(減)
4セルタイプ → 3セルタイプ
2. 法面保護のため、防草シート工を追加するもの(増)
3. 近隣地権者との調整に時間がかかったため、工期を延期するもの。
令和4年11月2日～令和5年3月17日 → 令和4年11月2日～令和5年3月24日