

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 多文ス工第24号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 総合体育館給水設備改修工事

4 場 所 多治見市大畑町2丁目 地内

5 契 約 業 者 名 東濃設備工業(株)

6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地

7 変更後の契約金額 44,193,600 円  
(当初契約金額) ( 41,470,000 円 )

8 工 期 令和4年1月19日 ～ 令和4年5月31日  
(当 初 工 期) ( 令和4年1月19日 ～ 令和4年3月31日 )

9 概 要  
配水管布設替工事  
HPPE φ 100管布設工 L=100.7m  
HPPE φ 75管布設工 L=57.6m  
HPPE φ 50管布設工 L=19.1m  
PP φ 25・30管布設工 L=60.0m  
給水設備切替工 N=22箇所  
土工 N=1式  
受水槽取替工事  
ステンレス製受水槽 N=1台

### 10 変更内容及び変更理由

1. 掘削したところ、タイル部の基礎のコンクリートの厚さが設計より厚かったため処分費等を増工するもの。

(設計10cm → 変更20cm)

2. 管布設工において、現地調査及び試掘調査をした結果、既設構造物との離隔を確保するため、曲管等の役物材料を増工し 管割変更をしたため増工するもの。