

公表日 年 月 日

担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空工 第1号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 共栄小学校(特別管理室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市高田町3丁目64番地 地内
- 5 契約業者名 有限会社 三輪工務店
- 6 住 所 多治見市白山町4丁目48番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,663,600 円
(当初契約金額) (9,130,000 円)
- 8 工 期 令和4年2月14日 ～ 令和4年9月30日
(当 初 工 期) (令和4年2月14日 ～ 令和4年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 空調配管設備工事

現場調査を行ったところ、倉庫移設をしなくても室外機を設置できるスペースを確保できるため、室外機設置位置変更に伴い、冷媒管を一部数量変更し、施工するもの。

(2) 空調配線設備工事

機器試運転を行ったところ、集中リモコンから各室外機及び各室内機への配線距離(信号)が長く、集中リモコンに該当室外機の信号が入らないことが分かったため、遠隔監視アダプタ及び機器取付に係る材料等を追加して施工するもの。併せて、ケーブルの数量についても変更して施工するもの。

(3) 附帯工事

現場調査を行ったところ、倉庫移設をしなくても室外機を設置できるスペースを確保できるため、倉庫移設を取り止めるもの。

(4) ガス設備工事

現場調査を行ったところ、既設ガス配管を架空配管にて施工しており、最寄りの既設ガス配管から分岐させて室外機に接続することができるため、埋設配管を取り止め、必要最低限の材料にて施工するもの。